

i Мэдээлэл амжилттай хэдгэлэгдлээ

Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын тушаал
Дугаар.....
Хавсралт 1

Барилгын хөгжлийн төв
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл хэсгийн нэр /Гадна ус хангамж, ариутгах татуурга:/
Нийтийн хэв журам олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны элчин сайдын харуулын байрны ГИШС ажлын зураг төсөл, төсөв

2024 оны 09 сарын 09 өдөр


Д/д	Утга	Тайлбар
1	Барилга байгууламжийн нэр	Нийтийн хэв журам олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны элчин сайдын харуулын байрны ГИШС ажлын зураг төсөл, төсөв
2	Барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо
3	Зураг төслийн байгууллага	"ББСМО" ХХК
4	Зургийн шифр	ББ -02 -1/2024, ББ -02 -1/2024
5	Хуудасны тоо	А3 -20, А3 -30 хуудас
6. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоос/		
1	6.12.1. архитектур төлөвлөлтийн болон зургийн даалгавар, загвар зураг, эх загвар зураг/эскиз/, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүдийг тодорхойлсон, техникийн нөхцөлтэй эсэх;	Зураг төсөл нь 6,12,1 -н дагуу тодорхойлсон техникийн нөхцөлтэй.
2	6.12.2. холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар энэ дүрмийн 5.2-т заасны дагуу хянуулж, дүгнэлт гаргуулж баталгаажуулсан эсэх;	ХХолбогдох мэргэжлийн байгууллагаар баталгаажуулсан.
3	6.12.3. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, барилга бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь норм, нормативын баримт бичиг, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан эсэх;	Зураг төслийг 6,12,2 -н шаардлагын дагуу боловсруулсан.
4	6.12.4. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	Зураг төсөл нь 6,12,4 -н шаардлага хангасан.
5	6.12.5. барилгын ажлын талбай, үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын зураг төсөлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөл шаардлагыг тусгасан эсэх;	Зураг төсөлд 6,12,5 -н шаардлага тусгасан.
6	6.12.6. инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаарх дүгнэлттэй эсэх;	Дүгнэлттэй.
7	6.12.7. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ, техникийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	Шаардлага хангуулсан.
8	6.12.8. эдийн засгийн үр ашиг, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, барилга байгууламжийн нийгмийн ач холбогдол зэргийг харгалзан хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаарх дүгнэлт гаргасан эсэх;	Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн дүгнэлт гаргаагүй.
9	6.12.9. зураг төслийн сонгосон шийдэл, магадлал хийх явцад экспертээс өгсөн нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг зураг төсөлд тусгасан эсэх.	Магадлал хийх явцад экспертээс нэмэлт өөрчлөлт шаардаагүй.
<p>Дүгнэлт бичсэн Эксперт № 6-15 ЗӨВЛӨХ ИНЖЕНЕР ЭТ-УХАТ 2020-2025</p> <p>Т.Нямдаваа /...../</p> <p>2024 оны 09 сарын 09 өдөр</p>		

Барилгын хөгжлийн төв
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл хэсгийн нэр /Гадна цахилгаан:/

Нийтийн хэв журам олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны элчин сайдын харуулын байрны ГИШС ажлын зураг төсөл, төсөө

2024 оны 09 сарын 06 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Барилга байгууламжийн нэр	Нийтийн хэв журам олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны элчин сайдын харуулын байрны ГИШС ажлын зураг төсөл, төсөө
2	Барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо
3	Зураг төслийн байгууллага	"ББСМО" ХХК
4	Зургийн шифр	ББ-02-1/2024
5	Хуудасны тоо	
6. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоос/		
1	6.12.1. архитектур төлөвлөлтийн болон зургийн даалгавар, загвар зураг, эх загвар зураг/эскиз/, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүдийг тодорхойлсон, техникийн нөхцөлтэй эсэх;	- Нийтийн хэв журам олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны элчин сайдын харуулын байрны гадна цахилгааны зураг төслийг УБЦТС ТӨХК-ийн 2024 оны 08-р сарын 22-ны өдрийн 01/03717/24 тоот, 2024 оны 08-р сарын 23-ны өдрийн 01/03784/24 тоот техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан - ББСМО ХХК гүйцэтгэсэн инженер М.Баасанжаргал, Н.Анхзул, Б.Эрдэнэчимэг, шалгасан Б.Батдэлгэр 1. Дипломат байгуулагын үйлчилгээг эрхлэх газар ТӨҮГ-ын элчин сайдын харуулын байр СБД 1-р хороо 0,4кВ-ийн кабель шугамын трасс ГЦ.1-ГЦ.5 2. Дипломат байгуулагын үйлчилгээг эрхлэх газар ТӨҮГ-ын элчин сайдын харуулын байр ЧД 4-р хороо 0,4кВ-ийн кабель шугамын трасс ГЦ.1-ГЦ.7 -Нийтийн хэв журам олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны харуулын байрны гадна цахилгааны зураг төслийг УБЦТС ТӨХК-ийн 2024 оны 08-р сарын 23-ны өдрийн 01/03783/24 тоот, 2024 оны 08-р сарын 22-ны өдрийн 01/03719/24 тоот, 2024 оны 08-р сарын 22-ны өдрийн 01/03718/24 тоот техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан, 1. Нийтийн хэв журам олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны харуулын байр. ЧД 1-р хороо 0,4кВ-ийн кабель шугамын трасс ГЦ.1-ГЦ.5 2. Нийтийн хэв журам олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны харуулын байр.СБД 1-р хороо 0,4кВ-ийн кабель шугамын трасс ГЦ.1-ГЦ.5 3. Нийтийн хэв журам олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны харуулын байр.СБД 1-р хороо 0,4кВ-ийн кабель шугамын трасс ГЦ.1-ГЦ.5
2	6.12.2. холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар энэ дүрмийн 5.2-т заасны дагуу хянуулж, дүгнэлт гаргуулж баталгаажуулсан эсэх;	-Холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай зөвшилцсөн байдал: - УБЦТС ТӨХК-ийн ерөнхий инженер Т.Мөнхболд - ХБХСГ-ын цахилгаан хангамж хариуцсан мэргэжилтэн Б.Оргил
3	6.12.3. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, барилга бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь норм, нормативын баримт бичиг, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан эсэх;	-Барилга байгууламжийн аянга хамгаалалтын зураг төсөл зохиох заавар БД43-101-08. -Цахилгаан байгууламжийн дүрэм БД43-101-03. -Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн таних тэмдэглэгээний стандарт MNS3757-16-2015-ийг үндэслэн боловсруулсан байна.
4	6.12.4. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	
5	6.12.5. барилгын ажлын талбай, үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын зураг төсөлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөл шаардлагыг тусгасан эсэх;	
6	6.12.6. инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаарх дүгнэлттэй эсэх;	
7	6.12.7. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ, техникийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	хамааралгүй
8	6.12.8. эдийн засгийн үр ашиг, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, барилга байгууламжийн нийгмийн ач холбогдол зэргийг харгалзан хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаарх дүгнэлт гаргасан эсэх;	
9	6.12.9. зураг төслийн сонгоон шийдэл, магадлал хийх явцад экспертээс өгсөн нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг зураг төсөлд тусгасан эсэх;	-Зураг төслийг холбогдох норм дүрэм БД43-101-03, БД43-101-08-ийн дагуу төлөвлөсөн
Дүгнэлт бичсэн Эксперт № 5-5  2024 оны 09 сарын 06 өдөр		

Зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №2

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЭЛ ХЭСГИЙН НЭР

Нийтийн хэв журам олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны элчин сайдын харуулын байрны ГИШС ажлын зураг төсөл, төсөв

2024 оны 09 сарын 06 өдөр

Д/д	Экспертийн санал, илэрсэн алдаа зөрчил	Биелэлт
1	<p>-Зарим харуулын байрны тэжээлийн кабелийн хөндлөн огтлол бага байна. Механик гэмтэлд орох магадлалтай</p> <p>-Кабелийн эхлэл төгслөлд кабелийн төгсгөвчтэй цорго өгөх</p> <p>-кабелийн трасс машин замтай огтлолцох хэсэгт цайрдсан төмөр хоолой өгөх</p> <p>-материалын түүврийг дахин шалгах</p>	<p>-Зарим харуулын байрны тэжээлийн кабелийн хөндлөн огтлолыг нэмэгдүүлэв. - кабелийн төгсгөвчтэй цоргыг түүвэрт тусгав. -кабелийн трасс машин замтай огтлолцох хэсэгт цайрдсан төмөр хоолой өгөв. -материалын түүврийг дахин шалгав</p>
<p>Дүгнэлт бичиж, биелэлтийг шалгасан эксперт № 5-5 /З.Бүжинпхам/</p> <p>..... оны сарын өдөр</p> <p>Биелэлтийн тайлбар бичсэн /М.Баасанжаргал/</p> <p>..... 2024 оны 09 сарын 06 өдөр</p>		

Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын тушаал
Дугаар.....
Хавсралт 1

Барилгын хөгжлийн төв
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл хэсгийн нэр /Гадна инженерийн шугам сүлжээний төсөв:/
Нийтийн хэв журам олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны элчин сайдын харуулын байрны ГИШС ажлын зураг төсөл,
төсөө

2024 оны 09 сарын 11 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Барилга байгууламжийн нэр	Нийтийн хэв журам олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны элчин сайдын харуулын байрны ГИШС ажлын зураг төсөл, төсөв
2	Барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо
3	Зураг төслийн байгууллага	"ББСМО" ХХК
4	Зургийн шифр	
5	Хуудасны тоо	
6. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоос/		
1	6.12.1. архитектур төлөвлөлтийн болон зургийн даалгавар, загвар зураг, эх загвар зураг/эскиз/, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүдийг тодорхойлсон, техникийн нөхцөлтэй эсэх;	
2	6.12.2. холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар энэ дүрмийн 5.2-т заасны дагуу хянуулж, дүгнэлт гаргуулж баталгаажуулсан эсэх;	
3	6.12.3. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, барилга бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь норм, нормативын баримт бичиг, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан эсэх;	
4	6.12.4. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	
5	6.12.5. барилгын ажлын талбай, үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын зураг төсөлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөл шаардлагыг тусгасан эсэх;	
6	6.12.6. инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаарх дүгнэлттэй эсэх;	
7	6.12.7. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ, техникийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	
8	6.12.8. эдийн засгийн үр ашиг, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, барилга байгууламжийн нийгмийн ач холбогдол зэргийг харгалзан хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаарх дүгнэлт гаргасан эсэх;	
9	6.12.9. зураг төслийн сонгосон шийдэл, магадлал хийх явцад экспертээс өгсөн нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг зураг төсөлд тусгасан эсэх.	
Дүгнэлт бичсэн Эксперт № 9-1 Ү.Банди /...../  2024 оны 09 сарын 11 өдөр		

Зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №2

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЭЛ ХЭСГИЙН НЭР

Нийтийн хэв журам олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны элчин сайдын харуулын байрны ГИШС ажлын зураг төсөл, төсөв

2024 оны 09 сарын 11 өдөр

Д/д	Экспертийн санал, илэрсэн алдаа зөрчил	Биелэлт
1	<p><u>А. ЕРӨНХИЙ ХЭСЭГ</u></p> <p>1.Хянуулахаар ирсэн төсвийн дүн 613 914 659₮</p> <p>2. Төсвийн суурь, норм, үнэлгээ, төсөв зохиох дүрэм, холбогдох эрх зүйн актыг мөрдсөн эсэх Төсвийн тооцоонд хэрэглэгддэг холбогдох эрх зүйн актуудыг мөрдсөн.</p> <p>3. Зургаас түүвэрлэсэн ажлын обьём материалын нэр төрөл, тоо хэмжээний үнэн зөв эсэх Ажлын болон материалын тоо хэмжээний үнэн зөвийг зургийн компани, төсөвчин хариуцна.</p> <p>4. БХБСайдын 2016 оны12.26-ний өдрийн 203-р тушаалаар баталсан нэгж хүчин чадлын жишиг үнэлгээтэй харьцуулсан тооцоо хийсэн эсэх Нэгж хүчин чадлын төсөвт өртгийн задаргаа тооцоо хийсэн.</p> <p>5. Материалын тооцоог ажлын технологи, үе шатны ажлын төрөл тус бүрд зааглан тооцсон эсэх БУА-ын төсвийн материалыг зааглан тооцсон.</p> <p>6. Материалын хэмжих нэгжийн харгалзах тоон утгын илэрхийллийг хянасан. Шуруп, даравч, тэлэгчтэй шуруп, чих төмөр, бууны хадаас, розетка, 3 фазын электрон тоолуур гадас зэргийн тоон илэрхийллийг зас.</p>	Шуруп, даравч, тэлэгчтэй шуруп, чих төмөр, бууны хадаас, розетка, 3 фазын электрон тоолуур гадас зэргийн тоон илэрхийллийг засав
2	<p><u>Б. САНАЛ, АЛДАА, ЗӨРЧЛИЙН ХЭСЭГ</u></p> <p>7. Төсвийн тайлбарт 2019.12.30-ний өдрийн 217 тоот тушаалаар баталсан цалингийн тарифаар цалингийн болон ажиллах хүчний зардлын тооцоо хийсэн гэж бичсэн хэдий ч төсвийн цалинг 2009 оны тарифаар тооцсон байгаагийн тайлбар хэлнэ үү. 2019 оны цалингийн тарифаар тооцох ёстой.</p>	программ дээрээ 2019 сонгох гэж байгаад хажуугийн 2009оны тариф цалинг андуурч дараал алдаа гаргасан байна. уг ажил маанвь 2024 онд эхлэх ажил тул 2019 оны цалингийн тарифаар тооцож засав
3	<p>8. Хэмжих нэгжийн агуулгатай тохирохгүй дээр дурьдсан нэр бүхий материалын тоон утгыг зөв болгож зас. Ядахдаа 3 фазын 5ш тоолуур, розетка зэргийн тоог зөв бич лдээ. Хийсэн зүйлээ нягталж бай.</p>	3 фазын 5ш тоолуур, розеткийн орцыг засав
4	<p>9. Харуулын байруудын суурийг механизмаар ухах боломж байгаа эсэхийг нягталсан уу? Анхаарах.</p>	Харуулын байруудын суурийг механизмаар ухахаар тооцсон
5	<p>10. Мембран дээвэрт уур тусгаарлах гео даавуу хийхгүй юу? 30х30-ын металл дүүжин тааз 1м2-6000₮ гэсэн үнийг хяна. Ийм хямд байхгүй, судал.</p> <p>Материалын үнийн сонголтыг БМ сэтгүүлийн 2023 оны 10- р сарын дугаарт нийтлэгдсэн дэлгэрэнгүй үнийн жагсаалт, зах зээлийн үнэ зэргээс хийх.</p> <p>Плита м2-18000₮-ийг нягтал.</p>	Мембран дээвэрт уур тусгаарлах гбиполь эпп 1үе хийж байгаа. Материалын үнийн БМ сэтгүүлийн 2023 оны 10- р сарын дугаарт нийтлэгдсэн үнээр үнэлсэн

Д/д	Экспертийн санал, илэрсэн алдаа зөрчил	Биелэлт
6	11. Эрдэс хөвөнгийн үнэ м3- 48455₮ хэзээний үнэ вэ? Хэв хашмал боох төмөр утасны тоон үзүүлэлтүүд яагаад хасах тэмдэгтэй байна вэ? 1x4, 1x1,25 мм-ийн зэс утаснуудын үнэ хянах. Ийм хямд биш байхаа.	м3- 48455₮ -өөр Эрдэс хөвөнг үнэлээгүй ба 2440x1220x4 гадна ханын хөнгөнцагаан хавтангийн үнэ 1м2- 48455₮-өөр ХУчилт цутгах ажилны арматур нормоосоо илүү байгаа тул нормоос хасах арматурчлал гэж -0,41тн тооцоход арматур, төмөр утас хасах утгатай байгаа. 1x4, 1x1,25 мм-ийн зэс утаснуудын үнэ засав
7	12. Гадна цэвэр усны шугамын ажилд ф400-ын яндан хоолойг шуудуунд тавих, усаар юу гэж шахаж шалгах вэ? 400-ын хоолой дотор ф20,25-ын 2 хуванцар хоолой явах юм байна. футлер / давхар бүрэх хоолой/-ийн үүрэг гүйцэтгэх 400-ийн хоолойг усаар шахаж шалгах ажил ч хэрэггүй. Бусдад мөн адил.	2. Гадна цэвэр усны шугамын ажилд ф400-ын яндан хоолойг шуудуунд тавих, усаар гэж шахаж шалгах ажлын үндэслэлийг засав
8	13. ф20,25 хуванцар хоолой 48,5 м тус бүр ижил урт. Гэтэл дулаалга яагаад 9м байдаг билээ. Нягталж үз. 48м байх ёстой.	ф20,25 хуванцар хоолойн дулаалгын тоо хэмжээг засав
9	14. ф20,25-ын хуванцар хоолойн үнүүдийн эх сурвалж хаанахын үнэ вэ? Нягталж үзэх. БНАСАУ-ыг харуулын байрны гадна цахилгаан хангамжийн 42 м урт яндан хоолойд кабель сүвлэх ажлын хөлсний хамт яндан хоолойн нэг м-ийг 200000₮-өөр үнэлсэн үнэ хаанахын эх сурвалжаар авсан үнэ вэ? Батлах. Бусдад мөн адил. Мөн яндан ф50 хоолой L 3000 мм-тэй 6ш гэж зурагт тэмдэглэсэн нь 18 м гэж ойлгоно. Төсөвт бм-ээр тооцсоныг дахин хянаж нягтал.	ф20,25-ын хуванцар хоолойн үнийг БМ сэтгүүлийн 2023 оны 10- р сарын дугаарт нийтлэгдсэн дэлгэрэнгүй үнийн жагсаалтаас авав. гадна цахилгаанд яндан ф50 хоолойг 18м болгож засав
10	15. Зургийн ажил, материалын түүврийн тоо хэмжээг төсөвтөө үнэн зөв тусгасан эсэхийг дахин нягтлахад анхаар. Гадна цахилгаан, гадна ЦБУ-ны төсөвт. / 5 байрны/	материалын түүврийн тоо хэмжээг нягтлав
11	16. Дээр дурьдсан бүхнийг төсөв дээр тэмдэглэснээс тодруулж засвар хийж, энэ тухайгаа бичвэр бүрийн ард тайлбарлан бичих. Засвар хийсний дараах төсвийн батлагдах дүнг ард бич.	төсөв засварлаж 614 096 963 төгрөг
<p>Дүгнэлт бичиж, биелэлтийг шалгасан эксперт № 9-1</p> <p>2024 оны 09 сарын 12 өдөр /У.Банди/</p> <p>Биелэлтийн тайлбар бичсэн</p> <p>2024 оны 09 сарын 12 өдөр /Э.Ууганжаргал/</p>		

