

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН
МАГАДЛАЛЫН ДҮГНЭЛТИЙН НЭГТГЭЛ

2024 оны 09 дугаар сарын 09

Дугаар 1642/2024

Улаанбаатар хот

Барилга, байгууламжийн байршил:	Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 20, 27 дугаар хороо		
Барилга, байгууламжийн нэр, зориулалт:	"20-р хорооны 29, 2-30 дугаар байр, 27-р хорооны 12, 49 дүгээр байруудын дээврийн засвар"-ын ажлын зураг төсөл, төсөв		
Зураг төслийн шифр:	ГД:35-2024/06, ГД:34-2024/06, ГД:43-2024/06, ГД:42-2024/06,		
Хүчин чадал:	Тохижилтын ажил		
Захиалагч:	Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын тамгын газар		
Санхүүжилтийн үүсвэр:	эх	Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар	
Зураг төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчийн нэр:	"Гипотенуз дизайн" ХХК		
Регистрийн дугаар:	6701477		
Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй байх хугацаа:	2026-11-15		
Ажлын төрөл:	ЗТ-2.1, ЗТ-8.1, ЗТ-10.2 заалтуудын дагуу		
Зураг боловсруулах даалгавар баталсан тушаалтан, дугаар, огноо:	төсөл албан	Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын даргын 2024 онд баталсан зураг төсөл боловсруулах даалгавар	
Зураг боловсруулах баталсан тушаалтан, дугаар, огноо:	төсөл гэрээ, албан	Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга болон "Гипотенуз дизайн" ХХК-ийн захирал нарын хооронд 2024 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдөр байгуулсан СХД/2024/ЗҮ-29 дугаартай зураг төсөл боловсруулах даалгавар	
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл:			
Зураг төслийн бүрдэл:	Зураг төсөл		Магадлал хийсэн экспертний нэр
	Гүйцэтгэсэн байгууллага:	Шалгасан архитектор, инженер	
Ерөнхий төлөвлөгөө:	"Гипотенуз дизайн" ХХК	Б.Анхбаяр	О.Оюунболд
Төсөв:	"Гипотенуз дизайн" ХХК	М.Энхтөр /Мэргэшсэн төсөвчин/	Д.Оюунцэцэг
Зураг төсөлд магадлал хийсэн экспертүүдээс зөвшөөрсөн 2, татгалзсан эксперт байхгүй байна.			

**Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хорооны 29 дүгээр байрны
"Дээврийн засвар"-ын ажлын төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо**

№	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал /м ² /	Нэгж өртөг /төг/
1	а/. Засварын ажил:			
БА	Дээврийн ажил	78,040,140	430.5	181,278
	Хана, хамар ханын ажил	6,962,453	47.94	145,233
	Төмрийн ажил	4,796,733	72.4	66,253
	Хэсгийн дүн:	89,799,326		
2	б/. Буулгах ажил			
БА	Буулгах ажил	10,341,761	304.6	33,952
	Хэсгийн дүн:	10,341,761		
Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо				
1	Засварын ажил	89,799,326		
2	Буулгах ажил	10,341,761		
	Нийт төсөвт өртөг:	100,141,087		

**Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хорооны 2-30 дугаар байрны
"Дээврийн засвар"-ын ажлын төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо**

№	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал /м ² /	Нэгж өртөг /төг/
1	а/. Засварын ажил:			
БА	Дээврийн ажил	102,195,475	534.4	191,234
	Хана, хамар ханын ажил	8,899,659	55.2	161,226
	Төмрийн ажил	4,411,139	66.58	66,253
	Хэсгийн дүн:	115,506,273		
2	б/. Буулгах ажил			
БА	Буулгах ажил	13,878,487	402.0	34,524
	Хэсгийн дүн:	13,878,487		
Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо				
1	Засварын ажил	115,506,273		
2	Буулгах ажил	13,878,487		
	Нийт төсөвт өртөг:	129,384,760		

**Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 27 дугаар хорооны 12 дугаар байрны
"Дээврийн засвар"-ын ажлын төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо**

№	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал /м ² /	Нэгж өртөг /төг/
1	а/. Засварын ажил:			
БА	Дээврийн ажил	65,338,401	335.6	194,691
	Хана, хамар ханын ажил	2,222,060	15.3	145,233
	Төмрийн ажил	2,862,139	43.2	66,253
	Хэсгийн дүн:	70,422,600		
2	б/. Буулгах ажил			
БА	Буулгах ажил	8,146,474	260	31,333
	Хэсгийн дүн:	8,146,474		
Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо				
1	Засварын ажил	70,422,600		
2	Буулгах ажил	8,146,474		
	Нийт төсөвт өртөг:	78,569,074		

Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 27 дугаар хорооны 49 дүгээр байрны "Дээврийн засвар"-ын ажлын төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо				
№	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал /м²/	Нэгж өртөг /төг/
1	а/. Засварын ажил:			
БА	Дээврийн ажил	147,013,889	773.2	190,137
	Хана, хамар ханын ажил	10,140,143	69.82	145,233
	Төмрийн ажил	6,857,209	103.5	66,253
	Хэсгийн дүн:	164,011,241		
2	б/. Буулгах ажил			
БА	Буулгах ажил	19,159,373	587	32,639
	Хэсгийн дүн:	19,159,373		
Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо				
1	Засварын ажил	164,011,241		
2	Буулгах ажил	19,159,373		
	Нийт төсөвт өртөг:	183,170,614		
Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо				
1	20-р хорооны 29-р байрны "Дээврийн засвар"-ын ажил	100,141,087		
2	20-р хорооны 2-30-р байрны "Дээврийн засвар"-ын ажил	129,384,760		
3	27-р хорооны 12-р байрны "Дээврийн засвар"-ын ажил	78,569,074		
4	20-р хорооны 49-р байрны "Дээврийн засвар"-ын ажил	183,170,614		
	Нийт төсөвт өртөг:	491,265,535		

Төсөвт өртөг: Эксперт нь Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх 29, 2-30 дугаар байр, 27 дугаар хорооны 12, 49 дүгээр байруудын "Дээврийн засвар"-ын ажлын ажлын нийт төсөвт өртгийг **491,265,535.0** /дөрвөн зуун ерэн нэгэн сая хоёр зуун жаран таван мянга таван зуун гучин таван/ төгрөгөөр хянасан байна.

"Барилгын тухай" Монгол улсын хуулийн /шинэчилсэн найруулга 2016 он/ 38.1.2-т "барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсгийг боловсруулсан зохиогч тухайн зураг төслийг баталгаажуулан, мэргэжлийн хариуцлага хүлээх", 38.1.3-т "зураг төсөл зохиогч хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн эсэхэд хяналт хийж баталгаажуулан, хариуцлага хүлээх", 39.4-т "Эксперт барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсэгт магадлалын дүгнэлт гаргаж, мэргэжлийн хариуцлага хүлээнэ.", 39.5-д "Экспертийн эрх бүхий хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотолж, техникийн шийдлийн талаарх дүгнэлт гаргаж, хариуцлага хүлээнэ".

Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 20, 27 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх 29, 2-30, 12, 49 дүгээр байруудын "Дээврийн засвар"-ын ажлын зураг төсөл, төсөвт "Барилгын тухай хууль"-ийн 34.1.4, 34.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны "Төрийн зарим чиг үүргийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай" 51 дүгээр тогтоол, 2019 оны 108 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм"-ийг үндэслэн магадлал хийх ажлыг зохион байгуулж, нэгтгэн бүртгэлийн дугаар олгов.

Дүгнэлтийн нэгтгэл нь экспертүүдийн 4 хуудас магадлалын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй.

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛД МАГАДЛАЛ
ХИЙХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН
ЗАХИРАЛ

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ
ТӨСӨЛ МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ
ТӨСӨЛ МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ
ТӨСӨЛ МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН



Ц.АМАРСАНАА

Д.АЛТАНХУЯГ

Э.ХАНГАЛ

П.МӨНГӨНТУУЛ

Г.САНСАР

Барилгын хөгжлийн төв
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл хэсгийн нэр /Барилга архитектур:/
29,2-30,12,49 дугаар байрны дээврийн засварын ажлын зураг төсөл, төсөв

2024 оны 08 сарын 06 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Барилга байгууламжийн нэр	29,2-30,12,49 дугаар байрны дээврийн засварын ажлын зураг төсөл, төсөв
2	Барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал	Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20,27-р хороо
3	Зураг төслийн байгууллага	"Гипотенуз дизайн" ХХК
4	Зургийн шифр	ГД:34-2024/06,ГД:35-2024/06,ГД:42-2024/06,ГД:43-2024/06
5	Хуудасны тоо	БА 1-5
6. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоос/		
1	6.12.1. архитектур төлөвлөлтийн болон зургийн даалгавар, загвар зураг, эх загвар зураг/эскиз/, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүдийг тодорхойлсон, техникийн нөхцөлтэй эсэх;	Дээврийн засварын ажлын зураг, төсөв боловсруулах ажлын даалгавар, 2024-3-5 өдрийн А/238 дугаар захирамж
2	6.12.2. холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар энэ дүрмийн 5.2-т заасны дагуу хянуулж, дүгнэлт гаргуулж баталгаажуулсан эсэх;	Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ-аар хянуулсан
3	6.12.3. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, барилга бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь норм, нормативын баримт бичиг, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан эсэх;	БНБД 30-01-04, БНБД 31-03-03 ба бусад нормативыг хангасан
4	6.12.4. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	Орчны эрүүл ахуйн шаардлага хангасан
5	6.12.5. барилгын ажлын талбай, үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын зураг төсөлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөл шаардлагыг тусгасан эсэх;	Дээврийн ажил гүйцэтгэхэд хангах хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хэсгээс үзнэ
6	6.12.6. инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаарх дүгнэлттэй эсэх;	Холбогдох хэсгээс үзнэ
7	6.12.7. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ, техникийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	Дээврийн засварын ажилд хамаарахгүй
8	6.12.8. эдийн засгийн үр ашиг, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, барилга байгууламжийн нийгмийн ач холбогдол зэргийг харгалзан хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаарх дүгнэлт гаргасан эсэх;	Төсөвт өртгийн хэсгээс үзнэ
9	6.12.9. зураг төслийн сонгосон шийдэл, магадлал хийх явцад экспертээс өгсөн нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг зураг төсөлд тусгасан эсэх.	Магадлал хийх явцад засвар өөрчлөлт гараагүй тул засварын ажлыг гүйцэтгэж болно
Дүгнэлт бичсэн Эксперт № 1-72 О.Оюунболд /...../		
2024 оны 08 сарын 06 өдөр		

Барилгын хөгжлийн төв
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл хэсгийн нэр /Барилгын төсөв:/
29,2-30,12,49 дугаар байрны дээврийн засварын ажлын зураг төсөл, төсөв

2024 оны 08 сарын 10 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Барилга байгууламжийн нэр	29,2-30,12,49 дугаар байрны дээврийн засварын ажлын зураг төсөл, төсөв
2	Барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал	Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20,27-р хороо
3	Зураг төслийн байгууллага	"Гипотенуз дизайн" ХХК
4	Зургийн шифр	ГД:34-2024/06, ГД:35-2024/06, ГД:42-2024/06, ГД:43-2024/06,
5	Хуудасны тоо	БА-5, БА-5, БА-5, БА-5, төсөв -4 хэсэг
6. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоос/		
1	6.12.1. архитектур төлөвлөлтийн болон зургийн даалгавар, загвар зураг, эх загвар зураг/эскиз/, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүдийг тодорхойлсон, техникийн нөхцөлтэй эсэх;	
2	6.12.2. холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар энэ дүрмийн 5.2-т заасны дагуу хянуулж, дүгнэлт гаргуулж баталгаажуулсан эсэх;	
3	6.12.3. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, барилга бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь норм, нормативын баримт бичиг, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан эсэх;	
4	6.12.4. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	
5	6.12.5. барилгын ажлын талбай, үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын зураг төсөлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөл шаардлагыг тусгасан эсэх;	
6	6.12.6. инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаарх дүгнэлттэй эсэх;	
7	6.12.7. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ, техникийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	
8	6.12.8. эдийн засгийн үр ашиг, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, барилга байгууламжийн нийгмийн ач холбогдол зэргийг харгалзан хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаарх дүгнэлт гаргасан эсэх;	

Д/д	Утга	Тайлбар
9	6.12.9. зураг төслийн сонгосон шийдэл, магадлал хийх явцад экспертээс өгсөн нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг зураг төсөлд тусгасан эсэх.	Мэргэшсэн төсөвчин М.Энхтөр гүйцэтгэсэн УЛААНБААТАР ХОТ, СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ, 20-Р ХОРОО, 2-30 ДУГААР БАЙРНЫ ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР, УЛААНБААТАР ХОТ, СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ, 20-Р ХОРОО, 29 ДУГААР БАЙРНЫ ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР, УЛААНБААТАР ХОТ, СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ, 27-Р ХОРОО, 49 ДУГААР БАЙРНЫ ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР, УЛААНБААТАР ХОТ, СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ, 27-Р ХОРОО, 12 ДУГААР БАЙРНЫ ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР гэсэн 4 төсөв хянан магадлаад дараах шүүмж, зөвөлгөөг өгч байна.
Дүгнэлт бичсэн Эксперт № 9-44 Д.Оюунцэцэг /..... 2024 оны 08 сарын 10 өдөр		





Зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №2

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЭЛ ХЭСГИЙН НЭР

29,2-30,12,49 дугаар байрны дээврийн засварын ажлын зураг төсөл, төсөв

2024 оны 08 сарын 10 өдөр

Д/д	Экспертийн санал, илэрсэн алдаа зөрчил	Биелэлт
1	<p>1. Бүх төсөвт гарч байгаа алдаа ижил байгаа тул засвар хийхдээ төсөв тус бүр дээр өгч байгаа шүүмж, зөвөлгөөг авч засах:</p> <p>-Зургийн тайлбарт хучилтын элемент хүртэл буулгалт хийгээд шинээр дээврийг хийхээр заасан байна. Төсөвт зөвхөн хуйлмал материалыг буулгаад шинэ дээврийн дарааллаар угсралт хийхээр тооцжээ.</p> <p>-Эдгээр барилгуудын парaped өндөр биш одоо байгаа төсөв дээр хөөсөн хавтанцар, керамзит налуулга хийгээд бетон цутгаад, цементэн тэгшилгээ хийгээд ирэхээр бараг парapedтайгаа чацуу болохоор байна.</p> <p>-Керамзит налуулга 50-200мм гэж байгаа тул дундаж бодох аргаар тооцвол 0,125м болох бөгөөд талбайгаар үржихээр төсөвт тооцоноос бага гарч байгаа тул засах</p> <p>-уур ус тусгаарлагчийг дээврийн талбайд хийдэг болохоор 1,3 дахин өсгөсөн тооцоогоор авсан байгааг бүгдийг засах</p> <p>-дээврийн талбай парapedны дотор талын зайгаар тооцдог</p> <p>-төсвийн бүх тооцоог дээврийн талбайгаар тооцно.</p> <p>-зайлшгүй парaped ороож цоройлго хийх бол тооцоог зөв гаргахгүй бол санаатай төсвийг өсгөх гээд тооцоо хийгээд байгаа байдалтай төсөв болсонг анхаарч ажлын тоо хэмжээгээ Төсвийн ажлын тоо хэмжээ боддог дүрмийн дагуу бодох, технологийн дагуу төсвийн норм үнэлгээгээ зөв сонгох, материалын үнэ, жинг зөв тооцох аргаар хийх</p> <p>-парapedын уртыг зургаар бодох, өргөнийг 0,4м-ээр тооцох, Төмрийг нугалж ирмэг гаргах орц материал дээр тооцогдсон байгаа бөгөөд түүнийг нугалж хийх хөдөлмөр зарцуулалт ч нормд тооцогдсон байгаа.</p> <p>-Буулгах хана зурагт м2 хэмжээгээр өгөгдсөн байгаа тул ханын зузаанаас хамааруулан м3-д шилжүүлэн төсөвт тооцох, алдааг засах</p>	<p>1. Төсөвт хуучин дээврийг бүгдийг нь буулган шинэ дээврийн дарааллаар хийхээр тооцов. 2. Керамзит 0.125м тооцов. 3. Уур тусгаарлагчийг засав. 4. Дээврийн талбайг парapedны дотор талаар тооцов. 5. Засав. 6. Парapedны тоо хэмжээ, малгайвч төмрийн тоо хэмжээг засав. 7. Буулгах ханын тоо хэмжээг засав.</p>
2	<p>1.Материалын үнийг, БХТ-ийн 2023 оны 10-р сарын үнийн мэдээллийн дагуу авах</p> <p>2. Мембран дээвэр хийж байгаа тул дагалдах материалуудыг зөв тооцож оруулах</p> <p>3.Хар тос ийм их хэмжээгээр орохгүй.</p> <p>4.пергамин цаасны үнэ хэт их, цементэн зуурмагийг задлах, бетон зуурмагийн тээврийг хасах</p>	<p>1. Материалын үнийг БХТ-н сэтгүүлийн үнийн мэдээллийн дагуу засав. 2. Мембран дээврийн дагах материалыг тооцож оруулав. 3. Хар тосны тоо хэмжээг засав. 4.Засав.</p>
<p>Дүгнэлт бичиж, биелэлтийг шалгасан эксперт № 9-44 2024 оны 08 сарын 22 өдөр</p> <p>Биелэлтийн тайлбар бичсэн 2024 оны 08 сарын 22 өдөр</p> <div style="text-align: right;">  <p>МОНГОЛ УЛС 07-183 АТХ0916 Дамба-Юнцэнгийн ОЮУНЦЭЦЭГ ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН Т-эх55 ХУГАЦААГҮЙ</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>МОНГОЛ УЛС 23-1628 АТХ0976 Мэндбаярын ДЭНХЭВЭР МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ТӨСӨВЧИН Т-БУГА 2023-2026</p> </div>		