

БАТЛАВ: ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



Д.ЖААВАЙ

АШ-205,206 тулгуур №47 ПС220-2 маркийн дундын төмөр тулгуур зөөх ажлын даалгавар

№	Ажлын даалгавар	Нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Тулгуур №47 баригч хавчаарыг тайлж АС-300/39 маркын дамжуулагч утас буулгах	Ш	6	
2	Тулгуур №47 баригч хавчаарыг тайлж ТК-70 маркын аянгын тросс буулгах	Ш	6	
3	Тулгуур №47 арматур хөндийрүүлэгч элементийг буулгах	КОМ	6	
4	Тулгуур №47 ПС220-2 маркын дундын төмөр тулгуур буулгах	КОМ	1	
5	Тулгуур №47 ПС220-2 маркийн дундын төмөр тулгуурын хэв гажилтанд орсон төмөр хийцийг тэгшлэж засвар хийх	Ш	2	
6	Тулгуур №47 ПС220-2 суурийн Ф3-2 маркын фундаментыг хөрснөөс ухаж гаргах	Ш	4	
7	Тулгуур №47 суурийн Р-5А маркийн ригель хөрснөөс ухаж гаргах	Ш	4	
8	Тулгуур №47 шинээр босгох цэгт нүх ухаж газар шорооны ажил хийх	МЗ	160	
9	Тулгуур №47 шинээр босгох цэгт суурийн Ф3-2 маркын фундамент суурилуулах	Ш	4	
10	Тулгуур №47 шинээр босгох цэгт Р-5А маркийн ригель угсрах	Ш	4	
11	Тулгуур №47 шинээр босгох цэгт газардуулах байгууламж шинээр хийх	Ш	4	
12	Тулгуур №47 ПС220-2 маркийн дундын төмөр тулгуур угсарч босгох	КОМ	1	
13	Тулгуур №47 арматур, хөндийрүүлэгч тулгуурт угсрах	КОМ	6	
14	Тулгуур №47 АС-300/39 маркын дамжуулагч утас өлгөж, баригч хавчаарыг угсрах	Ш	6	
15	Тулгуур №47 ТК-70 маркын аянгын тросс өлгөж, баригч хавчаарыг угсрах	Ш	1	
15	Газардуулах байгууламжинд хэмжилт хийх	Ш	1	

Хянасан: ЗА-ны дарга
Ажлын даалгавар гаргасан:
Шугам засварын инженер

В.Мөнхбат

Б.Ганхуяг