

Барилгын хөгжлийн төв
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл хэсгийн нэр **/Дотор гэрэлтүүлэг, хүчит төхөөрөмж:/**

Увс аймаг тэс сумын сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны барилгын нүхэн жорлонг ариун цэврийн байгууламжаар солих төслийн ажлын зураг

2023 оны 09 сарын 20 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Барилга байгууламжийн нэр	Увс аймаг тэс сумын сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны барилгын нүхэн жорлонг ариун цэврийн байгууламжаар солих төслийн ажлын зураг
2	Барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал	Увс аймаг, Тэс сум, 0-р баг
3	Зураг төслийн байгууллага	"Инженеринг дизайн" ХХК
4	Зургийн шифр	ИД-12/2023
5	Хуудасны тоо	ХТ1ХТ-3, ДГ-1
6. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоос/		
1	6.12.1. архитектур төлөвлөлтийн болон зургийн даалгавар, загвар зураг, эх загвар зураг/эскиз/, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүдийг тодорхойлсон, техникийн нөхцөлтэй эсэх;	ГЦ зурагт хамааралтай.
2	6.12.2. холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар энэ дүрмийн 5.2-т заасны дагуу хянуулж, дүгнэлт гаргуулж баталгаажуулсан эсэх;	ГЦ зурагт хамааралтай.
3	6.12.3. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, барилга бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь норм, нормативын баримт бичиг, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан эсэх;	БД43-101-03 Цахилгаан байгууламжийн дүрэм. БД43-102-07 Орон сууцц болон олон нийтийн барилгын цахилгаан тоног төхөөрөмж төлөвлөх ба угсрах. БД43-103-08 Барилга байгууламжийн аянга хамгаалалтын зураг төсөл зохиох заавар
4	6.12.4. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	Зургийн даалгаварын дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний норм дүрэм баримтлан гүйцэтгэх.
5	6.12.5. барилгын ажлын талбай, үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын зураг төсөлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөл шаардлагыг тусгасан эсэх;	Угсралтын үед УААД болон ТААД мөрдлөг болгох.
6	6.12.6. инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаарх дүгнэлттэй эсэх;	Рс= 7,5 кВт
7	6.12.7. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ, техникийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний норм дүэм стандартыг баримтлах.
8	6.12.8. эдийн засгийн үр ашиг, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, барилга байгууламжийн нийгмийн ач холбогдол зэргийг харгалзан хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаарх дүгнэлт гаргасан эсэх;	Эрчим хүчний хэмнэлттэй лэд гэрэлтүүлэгч төлөвлөсөн.
9	6.12.9. зураг төслийн сонгосон шийдэл, магадлал хийх явцад экспертээс өгсөн нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг зураг төсөлд тусгасан эсэх.	Хавсралт дүгнэлт 2-с үз.
<p>Дүгнэлт бичсэн Эксперт № 5-1 Ж.Амарсанаа /...../</p> <p style="text-align: center;">CONSULTING ENGINEER AMARSANA JAMTSAA 02-225 2023 оны 09 сарын 20 өдөр</p>		

Зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №2


ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЭЛ ХЭСГИЙН НЭР

ТӨСЛИ

ТӨСЛИ

Увс аймаг тэс сумын сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны барилгын нүхэн жорлонг ариун цэврийн байгууламжаар солих төслийн ажлын зураг

2023 оны 09 сарын 20 өдөр

Д/д	Экспертийн санал, илэрсэн алдаа зөрчил	Биелэлт
1	<p>Дотор цахилгааны зурагт одоо байгаа хэмжилтийн зургийг үндэслэн хийж гүйцэтгэх.</p> <p>Урь хийгдсэн зургуудаас санаачлага авч хийх. Одоо байгаа ерөнхий самбарыг солих эсэх.</p> <p>Төлөвлөж буй арийун цэврийн өрөөнд зориулан ГС самбар шинээр төлөвлөх.</p> <p>Уг самбараас гэрэлтүүлэг, розетко тус тусдаа групп гарган тэжээх.</p> <p>ЕС самбарын газардуулгыг нягтлах. Ерөнхий самбараас ГС самбарыг групп тоноглон тэжээх.</p> <p>Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан норм дүрмийг баримтлан хийх.</p> <p>Ариутгал, халваргүйжүүлэлтэд зориулсан сургууль, цэцэрлэг, дотуур байранд розетко төлөвлөх.</p> <p>Сэнс, ус халаагчийг дахин нягтлах. Ус чийгтэй өрөөнд гэрэлтүүлэг, розетконы тэжээлийг дахин нягтлах.</p>	<p>Одоо байгаа ЕС самбарыг солихгүй зөвхөн нэмэлт групп тоноглож өгнө. ГС самбар А/Ц өрөөнд зориулж шинээр төлөвлөв. Ес самбарын газардуулга хийж өгөв. Зориулалтын розетк төлөвлөв. Тэжээлийг дахин нягталж засвар оруулав</p>
2	<p>Цэнэг шавхагчийн өмнө гал хамгаалагчийн тавил тавихгүй.</p> <p>Одоо байгаа ерөнхий самбарын барлал, ГС самбарын байрлалыг дахин нягталж хэмжилтийн зурагтай уялдуулан хийх.</p>	<p>ОПС-ийг зориулалтын дагуу төлөвлөв. Хэмжилтийн зурагтай уялдуулж ЕС, ГС самбарын байрлалыг тодруулан зурагт тусгав.</p>
<p>Дүгнэлт бичиж, биелэлтийг шалгасан эксперт № 5-1</p>		
<p style="text-align: center;">  /Ж.Амарсанаа/ </p>		
<p>Биелэлтийн тайлбар бичсэн</p>		
<p style="text-align: center;"> /М.Оргил/ </p>		
<p style="text-align: center;">2023 оны 10 сарын 12 өдөр</p>		