

Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын тушаа
Дугаар...
Хавсралт

Барилгын хөгжлийн төв
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл хэсгийн нэр /Барилга архитектур/
Сүхбаатар дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар засварлах дээвэр болон тохижилтийн ажил

2020 оны 11 сарын 04 өдө

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Барилга байгууламжийн нэр	Сүхбаатар дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар засварлах дээвэр болон тохижилтийн ажил
2	Барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17-р хороо
3	Зураг төслийн байгууллага	"Ти Эл прожект" ХХК
4	Зургийн шифр	TL-17/20-1-8, TL-17/20-9-14
5	Хуудасны тоо	

5. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоос/

1	6.12.1. архитектур төлөвлөлтийн болон зургийн даалгавар, загвар зураг, эх загвар зураг/эскиз/, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүдийг тодорхойлсон, техникийн нөхцөлтэй эсэх;	Дээврийн 8 зураг болон бусад засварын ажлуудын зураг төсөл боловсруулах даалгавар-СБД2020/07/04, Тохижилтын ажлын 6 ширхэг загвар зураг хавсаргаж ирүүлсэн. БЦУ-ын өгөгдлийг тухайн нутаг дэвсгэрийн дундаж тооцоогоор авсан.
2	6.12.2. холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар энэ дүрмийн 5.2-т заасны дагуу хянуулж, дүгнэлт гаргуулж баталгаажуулсан эсэх;	Гадна тохижилтын ажлын 6 зураглал, дээврийн 8 ажлын зураг төсөл боловсруулсан "Ти Эл Прожект" ХХК, Захиалагч СБД-ийн ЗДТГазар баталгаажуулсан.
3	6.12.3. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, барилга бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь норм, нормативын баримт бичиг, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан эсэх;	АТД-д тусгасан норм дүрэм, стандарт шаардлагуудыг мөрдөж архитектурын зураг төсөл боловсруулсан.
4	6.12.4. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	Гүйцэтгэгч нь захиалагч талтай гэрээ байгуулж холбогдох норм стандартын шаардлагыг хангуулах.

№	Тусгай зориулалтын ажлын талбай	Тайлбар
5	6.12.5. барилгын ажлын талбай, үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын зураг төсөлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөл шаардлагыг тусгасан эсэх;	Гүйцэтгэгч нь дээврийн болон тохижилтын ажил эхлэхээс өмнө талбайн зохион байгуулалтын зураг, календарчилсан төлөвлөгөө гаргаж захиалагчаар батлуулан авторуудын хяналтын дор ажилаа гүйцэтгэнэ.
6	6.12.6. инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаарх дүгнэлттэй эсэх;	Дээврийн болон тохижилтын ажлын зураглалыг гүйцэтгэхдээ бодит хэмжэлтүүдэд тулгуурлан оновчтой шийдвэрлэсэн.
7	6.12.7. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ, техникийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	ХБ хүнд зориулсан саад тотгоргүй орчны шаардлагуудыг төлөвлөлтөнд тусгасан.
8	6.12.8. эдийн засгийн үр ашиг, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, барилга байгууламжийн нийгмийн ач холбогдол зэргийг харгалзан хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаарх дүгнэлт гаргасан эсэх;	Барилга байгууламжийн эдэлгээний хугацааг уртасгасан, ая тухтай гадна орчны тохижилтын төсөл тул оршин суугчид болон нийгэмд үзүүлэх эерэг ач холбогдолтой.
9	6.12.9. зураг төслийн сонгосон шийдэл, магадлал хийх явцад экспертээс өгсөн нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг зураг төсөлд тусгасан эсэх.	<ul style="list-style-type: none"> - Дээврийн засварын ажлын зураглалуудын бүрдлийг хангах. - Дээврийн ажлыг гүйцэтгэх архитектур хийцлэл, технологийн зөвлөмжийг тайлбар бичигт тодорхой заах. - Гадна талбайн тохижилтын явган зам, амрах талбайн хавтанцаруудын заадсийг тэргэнцэр явах дугуйн чиглэлийн дагуу байршуулахыг анхааруулах. - Зам, талбайн гадаргуугийн ус зайлуулах налууг стандартын дагуу зурсныг дахин нягтлах. - Нүүр хуудсанд Хот Байгуулалтын Хэлтсээр зөвшөөрүүлж, Газрын даргаар гарын үсэг зуруулж батлуулах. - Дээрхи шаардлагуудыг биелүүлсэн тохиолдолд уг ажлын зураглалаар дээврийн болон тохижилтын ажлыг гүйцэтгэх боломжтой.

Дүгнэлт бичсэн
Эксперт № 1-27

И.Гончигбат / зөвлөх
АРХИТЕКТОР



2020 оны 11 сарын 04 өдөр

Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын тушаал
Дугаар.....
Хавсралт 1

Барилгын хөгжлийн төв
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл хэсгийн нэр /Халаалт, агаар сэлгэлт:/
Сүхбаатар дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар засварлах дээвэр болон тохижилтийн ажил

2020 оны 11 сарын 05 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Барилга байгууламжийн нэр	Сүхбаатар дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар засварлах дээвэр болон тохижилтийн ажил
2	Барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17-р хороо
3	Зураг төслийн байгууллага	"Ти Эл прожект" ХХК
4	Зургийн шифр	E-2246/2020. Шифр:TL-17/20-16.
5	Хуудасны тоо	Инженер Б.Гэрэлтуяа
6. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоос/		
1	6.12.1. архитектур төлөвлөлтийн болон зургийн даалгавар, загвар зураг, эх загвар зураг/эскиз/, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүдийг тодорхойлсон, техникийн нөхцөлтэй эсэх;	Халаалтын системийн засварын зураг хийгдсэн. Халаалтын хэвтээ ба босоо шугам болон үзэлээс хувиарлагч хүртэлх шугам хоолойг солихоор тусгасан.
2	6.12.2. холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар энэ дүрмийн 5.2-т заасны дагуу хянуулж, дүгнэлт гаргуулж баталгаажуулсан эсэх;	МХГ-ын 2020-06-10-ны №02-07-112/833 тоот дүгнэлт, 2020-06-08-ны №02-07-112/800 тоот дүгнэлт зэргийг үндэслэн хийгдсэн.
3	6.12.3. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, барилга бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь норм, нормативын баримт бичиг, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан эсэх;	
4	6.12.4. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	
5	6.12.5. барилгын ажлын талбай, үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын зураг төсөлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөл шаардлагыг тусгасан эсэх;	
6	6.12.6. инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаарх дүгнэлттэй эсэх;	Буулгах ажлын түүвэр хийгдсэн.
7	6.12.7. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ, техникийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	Хамааралгүй.
8	6.12.8. эдийн засгийн үр ашиг, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, барилга байгууламжийн нийгмийн ач холбогдол зэргийг харгалзан хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаарх дүгнэлт гаргасан эсэх;	
9	6.12.9. зураг төслийн сонгосон шийдэл, магадлал хийх явцад экспертээс өгсөн нэмэлт өөрчлөлтийн саналыг зураг төсөлд тусгасан эсэх.	Засварын зурагт нэмэлт зүйлгүй болно.

Дүгнэлт бичсэн
Эксперт № 3-2


Ц.Нарантуяа

CONSULTING ENGINEER
Tsambajav
98-149

2020 оны 11 сарын 05 өдөр

Барилгын хөгжлийн төв
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл хэсгийн нэр /Барилгын төсөв:/
Сүхбаатар дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар засварлах дээвэр болон тохижилтийн ажил

2020 оны 12 сарын 09 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Барилга байгууламжийн нэр	Сүхбаатар дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар засварлах дээвэр болон тохижилтийн ажил
2	Барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17-р хороо
3	Зураг төслийн байгууллага	"Ти Эл прожект" ХХК
4	Зургийн шифр	
5	Хуудасны тоо	
6. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоос/		
1	6.12.1. архитектур төлөвлөлтийн болон зургийн даалгавар, загвар зураг, эх загвар зураг/эскиз/, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүдийг тодорхойлсон, техникийн нөхцөлтэй эсэх;	
2	6.12.2. холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар энэ дүрмийн 5.2-т заасны дагуу хянуулж, дүгнэлт гаргуулж баталгаажуулсан эсэх;	
3	6.12.3. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, барилга бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь норм, нормативын баримт бичиг, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан эсэх;	
4	6.12.4. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	
5	6.12.5. барилгын ажлын талбай, үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын зураг төсөлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөл шаардлагыг тусгасан эсэх;	
6	6.12.6. инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаарх дүгнэлттэй эсэх;	
7	6.12.7. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ, техникийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	
8	6.12.8. эдийн засгийн үр ашиг, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, барилга байгууламжийн нийгмийн ач холбогдол зэргийг харгалзан хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаарх дүгнэлт гаргасан эсэх;	
9	6.12.9. зураг төслийн сонгосон шийдэл, магадлал хийх явцад экспертээс өгсөн нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг зураг төсөлд тусгасан эсэх.	
Дүгнэлт бичсэн Эксперт № 9-12  С.Нямаа 146-03 2020 оны 12 сарын 09 өдөр		

Зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №2

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЭЛ ХЭСГИЙН НЭР

Сүхбаатар дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар засварлах дээвэр болон тохижилтийн ажил

2020 оны 12 сарын 09 өдөр

Д/д	Экспертийн санал, илэрсэн алдаа зөрчил	Биелэлт
1	<p>2 тэрбум 473 518,5 мтөгрөг</p> <p>Гадна тохижилтын төсөв Нийт төсөвт төсвийн задаргаа хийх</p> <p>9-р дэлгүүрийн автобусны буудал 18796,6 Самбар угсрах гэдэг нь Шилэн хашлага уу. Нэрийг өөрчлөн тодорхой бичих дээврийн хэсэг орсонг тодруулах. Үнэлгээг сольж шилэн хашлага хийцийн үнэлгээ сонгох</p> <p>Замын будган тэмдэглэгээ нэмэх</p> <p>Зурагт 1 толгойтой гэрэлтүүлэгч байна. Бүх төсөвт 2 толгойтой гэрэлтүүлэгч байгааг засах</p> <p>Бүх төсөвт гэрэлтүүлгийн кабелийн уртыг зурагт тодруулан төсөвт тусгах Кабелийн үнэ тохируулах. Үнэлгээг сувагт кабель сунгахаар сонгох</p> <p>84-р худгийн тохижилт 108870,7</p> <p>Элс хайрганы хольцын үнэ бүх төсөвт засах</p> <p>Бүх зурагт сүүдрэвч бэлдэцээр угсрахаар байгаа тул дээврийн хучилт хийх ажил нэмэх</p> <p>Сүүдрэвчийн үнэ нэмэх /250,0 /</p> <p>Хашааны хэсэглэлийн зураггүй бетон суурь төсөвт тусгасан. Нормд төмөр шонтой шонг бетондохоор тусгасан нормын бетон хасах Зурагт тодруулах</p> <p>Хашааны хаалганы хэсэглэлгүй үнэ 1сая150,0 хянах</p> <p>Гэрэлтүүлгийн кабель 30м байгааг нягтлах</p> <p>Алтайн 10-р гудамж 168045,7 Дээр дурьдсан бүх төсөвт засварыг оруулах /элс хайрга, сүүдрэвч, гэрэлтүүлэг, хашаа/</p> <p>Сагсны талбайн хучилт резин хавтан зурагт заасан тул будгийн солих /дотор хэсэгт/</p> <p>Сагсны талбайн хашааны хэсэглэлийн зураггүй өндрийг 4метрээр авсанг хянах</p> <p>Дамбын тойргоос тоосгоны эцэс хүртлэх явган зам талбай 255792,6</p> <p>Явган зам алфальтобетон хучилттай гэж зурагт заасны дагуу хавтанг солих тэмдэглэгээ нэмэх</p> <p>45 гэрэлтүүлгийн зураг алга зураг нэмэх эсвэл төсвөөс хасах Кабель сунгах 1 толгойтой шон</p> <p>Бэлхийн 34-р гудамжийн явган зам талбайс176620,4</p> <p>Явган зам алфальтобетон хучилттай гэж зурагт заасны дагуу хавтанг солих</p> <p>18 гэрэлтүүлгийн зураг алга зураг нэмэх эсвэл төсвөөс хасах Кабель сунгах 1 толгойтой шон</p> <p>СБД 36, 3в,23, ус11,31,21а,27,73-5 дугаар байр 565699,7 м/т</p> <p>Зурагт заасан түүврийн дагуу төсөв хийгдсэн.</p> <p>Нийт төсөвт дюбелийн үнэ жин засах /жишээ нь 23-р байр гэхэд 123тн /</p> <p>Герматик хэмжих нэгж үнэ хянах</p> <p>Бүх төсөвт тээврийн зай засах</p> <p>23-р байрны салхивчийн яндан 5,22 м3 биш м2 тул засах</p> <p>Ус-11 байранд борооны ус зайлуулах яндан нэмэх</p> <p>16метр шат байгаа тул 88кг нэмэх</p>	<p>-Гадна тохижилтын нийт төсөвт өртгийн задаргааг хийсэн.</p> <p>-9-р дэдгүүрийн засварууд: *Замын будган тэмдэглэгээ нэмсэн. *Шилэн хашлага нэр үнэлгээ өөрчилөөн.</p> <p>*Дээврийн ажил нэмсэн *Гэрэлтүүлэгийн ажлын техникийн нөхцөлгарахгүй учир төсөвөөс хасагдсан. -84-р худгийн засварууд: *Элс хайрганы хольцийн үнэ зассан. *Сүүдрэвчний дээврийн хучилт нэмсэн. *Сүүдрэвчний үнэ зассан. *Төмөр хашааны ажлыг зургаас тодорүүлж шаардлагагүй ажлуудыг хасаж зассан. *Гэрэлтүүлэгийн кабелийн нягталсан. -Алтай 10 гудамжийн засварууд: *Засваруудыг оруулсан *Сагсны талбайг резин хавтангаар солисон. *Сагсны талбайн хашааны өндөрийг зураг зохиогчоос авсан. -Дамбын тойргоос тоосгоны эцэс хүртлэх засварууд: *Явган замын хавтанг асфальтбетон хучилтаар солисон. *Гэрэлтүүлгийн техникийн нөхцөл гарахгүй тул хассан. Бэлхийн 34-р гудамжны засварууд: *Явган замын хавтанг асфальтбетон хучилтаар солисон. *Гэрэлтүүлгийн техникийн нөхцөл гарахгүй тул хассан. *Дээврийн засварууд: *Дээврийн ажилуудын төсөвүүдэд дюбелийн үнэ жин зассан. *Герматик хэмжих нэгж үнэ зассан. *Бүх төсөвт тээвэр хассан. *23-р байрны салхивчийн яндангийн тоо хэмжээг зассан. *Ус-11 байранд ус зайлуулах яндан нэмсэн. *Төмөр шатны жинг дахин болож оруулсан. *Банзан зулаач төсөвөөс хассан. 28-р байрны засварууд: *секц, сгон д20 үнэ зассан. *Тоолуурын тоо хэмжээг зассан, үнэ зассан *Радиотор будах оруулсан *Задвижка нэмж оруулсан. 58-р байрны засварууд: *Галын насосын үнэ зассан. *Бойлер, насос тоног төхөөрөмжөөр тооцсон. *Радиотор будах оруулсан *Задвижка нэмж оруулсан. *Хувацар хоолойг нэмж оруулсан.</p>

Д/д	Экспертийн санал, илэрсэн алдаа зөрчил	Биелэлт
	<p>Банзан зулавч буулгахгүй тул түүврээс зулавчны банз хасах 28,58 дугаар байрны шугам сүлжээний засвар 2 төсөвт төсвийн задаргаа хийх 2 төсөвт яндан хоолой будах, задвижка нэмэх 2 төсөвт дулаалгын түүвэрт байгаа тоо хэмжээ засах, дюбель үнэ жин засах /1ш=5кг/ 28-р байр 619 414 м/т Эрэг боолт хянан засах Секц, сгон д20 үнэ хянах Тоолуур нэмэх үнэ хянах 58-р байр 560278,3 м/т Д80 яндан засах Галын насос, голын хайрцаг, эргэлтийн насосны үнэ хянах Бойлер, насос тоног төхөөрөмжөөр тусгах Хуванцар хоолой нэмэх</p>	
	<p>Дүгнэлт бичиж, биелэлтийг шалгасан эксперт № 9-123 2020 оны 12 сарын 15 өдөр</p>	<p>..... /С.Нямаа/ 2020 оны 12 сарын 15 өдөр</p>
	<p>Биелэлтийн тайлбар бичсэн</p>	<p>..... 2020 оны 12 сарын 15 өдөр</p>



Мэдээлэл амжилттай хадгалагдлаа.

Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын тушаал
Дугаар.....
Хавсралт 1Барилгын хөгжлийн төв
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл хэсгийн нэр /Дотор цэвэр, бохир ус:/
Сүхбаатар дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар засварлах дээвэр болон тохижилтийн ажил

2020 оны 11 сарын 04 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Барилга байгууламжийн нэр	Сүхбаатар дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар засварлах дээвэр болон тохижилтийн ажил
2	Барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17-р хороо
3	Зураг төслийн байгууллага	"Ти Эл прожект" ХХК
4	Зургийн шифр	ТЛ-17/20-16
5	Хуудасны тоо	ЦБУ-17, ЦБУ-12
6. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоос/		
1	6.12.1. архитектур төлөвлөлтийн болон зургийн даалгавар, загвар зураг, эх загвар зураг/эскиз/, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүдийг тодорхойлсон, техникийн нөхцөлтэй эсэх;	Одоо байгаа шугам сүлжээг шинэчлэн засварласан зураг төсөл боловсруулсан байна
2	6.12.2. холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар энэ дүрмийн 5.2-т заасны дагуу хянуулж, дүгнэлт гаргуулж баталгаажуулсан эсэх;	НМХГазрын улсын байцаагчийн 2020 оны 06-р сарын 10-ны №02- 07-112/833, 2020 оны 06-р сарын 08-ны 02-07-112/800 тоот дүгнэлттэй.
3	6.12.3. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, барилга бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь норм, нормативын баримт бичиг, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан эсэх;	Цэвэр усыг төвийн шугамнаас хангахаар, бохир усыг төв шугамд холбохоор төлөвлөсөн байна.
4	6.12.4. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	Угсралтын үед дагаж мөрдөх БНБД 40-04-16-ийн зааврыг тайлбарт бичсэн.
5	6.12.5. барилгын ажлын талбай, үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын зураг төсөлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөл шаардлагыг тусгасан эсэх;	Барилгын ажлын талбай, үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын зураг төслийг хорооллын хэмжээнд ерөнхий гүйцэтгэгч компани хийх болно.
6	6.12.6. инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаарх дүгнэлттэй эсэх;	Дотор цэвэр, бохир усны шугамын инженерийн хангамжийн төлөвлөлтийг БА-ийн байгуулалт, бусад инженерийн шугам сүлжээтэй уялдуулан төлөвлөсөн байна.
7	6.12.7. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ, техникийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	Холбогдох хэсгээс үзэх.
8	6.12.8. эдийн засгийн үр ашиг, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, барилга байгууламжийн нийгмийн ач холбогдол зэргийг харгалзан хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаарх дүгнэлт гаргасан эсэх;	Холбогдох норм, нормативын баримт бичгийн дагуу төлөвлөгдсөн бөгөөд барилга байгууламжийн төсөвт магадлал хийсэн экспертийн дүгнэлтээс үзнэ үү.
9	6.12.9. зураг төслийн сонгосон шийдэл, магадлал хийх явцад экспертээс өгсөн нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг зураг төсөлд тусгасан эсэх.	БНБД 40-05-16, БНБД 21- 04-05, БНБД 21- 01-01, БНБД 31- 03-03, БНБД40-02-16, БНБД40-01-16 зэрэг норм нормативын баримт бичгийн дагуу боловсруулсан байна.
Дүгнэлт бичсэн Эксперт № 6-1 М.Эрдэнэцэцэг /...../ <div style="text-align: center;"> <p>CONSULTING ENGINEER ERDENECEG 9.8.2020 оны 11 сарын 04 өдөр</p> </div>		