

ВАТЛАВ.
ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН
ОНӨТҮГ - БИГ ДААЛГАВАР

АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Ү. ОЮУНЗУЛ

2024.4.16

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ-ын ХТП-3237, 3ш КТПН болон 0,4кВ-ын 15ш щитний монтаж болон тоноглолуудад үзлэг хийсэн. Үүний хүрээнд дараах ажлуудыг зайлшгүй хийх шаардлагатай. Үүнд:

1. 0,4кВ-ын щитийг шинээр шинэчлэх (Ус чийг нэвтрэхээс хамгаалдаг щит хийх).
2. 0,4кВ-ын хуваарилах самбарт дифференциал автоматаар тоноглох.
3. Бүх 0,4кВ-ын щитний хамгаалах газардуулга хийх.
4. Бүх 0,4кВ-ын щитийг газрын түвшингээс дээш 20см өндөрт хийх.
5. Бүх кабелийг виржүүлэх.
6. 3ш КТПН-д УЗА хийх.
7. ХТП-3237-д УЗА хийх
8. Дэд өртөөний хашаан дотор байгаа өвс ургамлыг хадаж цэвэрлэх.
9. 10кВ-ын трассын схем хийлгэх. Мэргэжлийн зураг төслийг байгууллагаар хийлгэж холбогдох байгууллагад хүлээлгэж өгөх. (УБЦТС)
10. 0,4кВ-ын монтажийн схем зургийг тодорхой болгох.
11. Ил гарсан хамгаалах хоолойгүй кабелиудыг цэгцлэх, булах.
12. ХТП болон КТПН, 0,4кВ-ын щитний ойролцоо галын хор байрлуулах.

ХЯНАСАН:

АЖЛЫН ДААЛГАВАР ГАРГАСАН:

АЖ АХУЙН АЛБАНЫ ДАРГА:

Г.НАРАНЦОГТ /...../

ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР:

Д.ДАВААБААТАР /...../