

**АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖ САЙЖРУУЛАХ
АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

| | | |
|---|-----------------------|--|
| 1 | Хийгдэх ажлын нэр | Бүрдүүлэх баримт, гарах үр дүн |
| 2 | Байршил | Наадмын талбай Зочид байрлах гэр хотхон Морь барианы газар |
| 3 | Захиалагч байгууллага | Тайшир сумын ЗДТГазар |
| 4 | | <p>Тавигдах шаардлага</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ариун цэврийн байгууламжийн цэвэр, бохир усны шугам хоолойн байрлал болон угсралт нь БНБД 40-06-15 “Дотор сантехникийн систем”-ийн шаардлагад нийцсэн байна. ➤ Бие засах суултуурын өрөө, гар угаах өрөөний ханыг /доторлогоог/ ус чийгэнд тэсвэртэй, цэвэрлэхэд хялбар материалаар хийгдсэн байна. ➤ Дотор талын ус, цахилгааны шугамыг далд хийцээр хийнэ. ➤ Ус зайлуулах хоолойн гарах, шугам хоолойг PVC материалаар хийнэ. ➤ Цэвэр бохирыг бүрэн шийдвэрлэх ➤ Хаалганы цоож, бат бэх, гадна, дотроосоо онгойдог байх ➤ Ариун цэврийн байгууламжийн барилгын гадна талын хаягийг босоо хэлбэрээр, нүдэнд шууд харагдах газар угсарч байрлуулна. ➤ Суултуурын тусгаарлах хаалт нь бат бэх, ус чийг, ялзрал элэгдлийн хамгаалалттай, цэвэрлэхэд хялбар, материалаар хийгдсэн байна. Өргөн нь 0.45м, өндөр нь 0.8м-ээс багагүй байна. Тусгаарлах хавтанд тавиур, тавцан угсрах, тодорхой даац авах боломжтой байна. ➤ Эрэгтэй, эмэгтэй тусдаа ариун цэврийн өрөөний гар угаах угаалтуурын тоог MNS 6392:2013 “Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага” /4.2 Барилга байгууламжийн эрүүл ахуйн шаардлага /MNS 4236:2003/-ын дагуу төлөвлөнө. <p>Ажлын тоо хэмжээ Нийтийн бие засах боловсон жорлон нь дотор хэсэгт техникийн өрөө болон бие засах өрөө буюу үндсэн байгууламж гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ. /тасалгаатай/</p> <p>Байгууламжийн гадна хэсэг: Сууж бие засах зориулалттай байгууламж нь өвлийн улиралд ашиглаж болохуйц дулаалга, доторлогоотой /хана, тааз, шал гэх мэт/ урт 6м, өргөн 2.4м-ээс багагүй хэмжээтэй тохижуулсан 20 тн-ын контейнер байна. Контейнерын гадаргууг ус, чийгэнд тэсвэртэй төмрийн зориулалтын будгаар будсан байх бөгөөд цагаан саарал өнгөтэй, хүрээг нь цагаан өнгөөр будна.</p> <p>Цонх: Битүүмжлэл сайтай 0.5мх0.8м хэмжээтэй вакум</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>цонх 2 ширхэг</p> <p>Хаалга: Дулаалгатай, бат бөх, 0.96мх2.05м хэмжээтэй хаалга байна.</p> <p>Шал: Хөөсөн хавтангаар дулаалж, модон шалтай /захиалагчтай зөвшилцөх/ байна.</p> <p>Дотор хэсэг:</p> <p>Байгууламжийн дотор зохион байгуулалт нь техникийн болон бие засах өрөө буюу үндсэн байгууламж гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ.</p> <p>1. Бие засах буюу үндсэн байгууламж хэсэгт дараах бүрдэл орно.</p> <p>Үүнд:</p> <p>1.1 Суултуур болон түүний дагалдах тоног төхөөрөмж нь бүрэн бүтэн, эвдрэл гэмтэлгүй байх бөгөөд 4 суултуур /эрэгтэй, эмэгтэй/ байна.</p> <p>1.2 Байгууламж дотроо 4 тасалгаатай байх бөгөөд тасалгааг бат бэх хавтангаар хийж, бие засах өрөөний хаалганы нээгдэх хэмжээ 0.6мх2м кабин хэмжээ нь 0.85мх1.50м-ээс багагүй байна.</p> <p>2. Техникийн өрөө</p> <p>2.1 Нөөцийн зориулалтын сав 1 тн багтаамжтай байх</p> <p>2.2 Халуун, хүйтэн усны 80вт-ын бойлор байрлуулах</p> <p>2.3 Сантехникийн шугам хоолойг PVC материалаар хийнэ.</p> <p>2.4 Насос суурилуулах /550 вт-аас багагүй/</p> <p>Нэмэлт тоноглол:</p> <p>1. Угаалтуур 2 ширхэг</p> <p>2. Розетка 4 ширхэг /техникийн өрөөнд-1, бусад-3/</p> <p>3. Бүх цахилгаан холболтыг бүрэн шийдэх</p> <p>4. Унтраалга 3 ш /техникийн өрөөнд-1, бусад-3/</p> <p>5. Гэрэл 4 ширхэг / техникийн өрөөнд-1, бусад-3/</p> <p>6. Цаас болон саван тогтоогч тус бүр 2 ширхэг</p> <p>7. Толь-2 ширхэг</p> <p>Бохир шингээх хэсэг:</p> <p>1. Бохир шингээх хэсгийг байгууламжаас тусдаа нүхэн байдлаар шийдэх</p> <p>2. Нүхэн шингээгч нь бохир задлах ашигт бактеритай байх</p> |
| 5 | Хийж хүлээлгэн өгөх хугацаа | Тус ажлыг 7 сарын 1-ны дотор хийж дуусган, хүлээлгэн өгнө. |
| 6 | Багцын ажлын үнэ | 3 ширхэг бие засах байгууламж хийх |
| 7 | Гүйцэтгэгч байгууллагад тавих шаардлага | <ul style="list-style-type: none"> • Чанартай хийж гүйцэтгэн 1 сарын дотор багтаан нийлүүлэх • Баталгаа 1 жил байх бөгөөд гүйцэтгэгч эвдрэл гэмтлийг өөрийн хөрөнгөөр засварлах • Ижил төстэй ажил хийэ байсан туршлагатай байх |