

Барилгын хөгжлийн төв  
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгийн  
**МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1**

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл хэсгийн нэр/**Халаалт, агаар сэлгэлт:**

Сэлэнгэ аймгийн Түшиг, Мандал, Орхонтуул сумын "Төрийн өмчийн цэцэрлэг, Ерөнхий боловсролын сургууль, Дотуур байрны нүхэн жорлонг орчин үеийн стандарт, шаардлагад нийцсэн ариун цэврийн байгууламжаар солих төслийн 4-р ээлж"-ийн ажлын зураг төсөл, төсөв

2024 оны 05 сарын 03 өдөр

| Д/д  | Утга   | Тайлбар   |
|--|--|---|
| 1  | Барилга байгууламжийн нэр  | Сэлэнгэ аймгийн Түшиг, Мандал, Орхонтуул сумын "Төрийн өмчийн цэцэрлэг, Ерөнхий боловсролын сургууль, Дотуур байрны нүхэн жорлонг орчин үеийн стандарт, шаардлагад нийцсэн ариун цэврийн байгууламжаар солих төслийн 4-р ээлж"-ийн ажлын зураг төсөл, төсөв   |
| 2  | Барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал   | Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум, 1-р баг баг  |
| 3  | Зураг төслийн байгууллага  | "Максимумлайн" ХХК  |
| 4  | Зургийн шифр   | Шифр МЛ-А3-23/010   |
| 5  | Хуудасны тоо   | ХАС-19 хуудас. Гүйцэтгэсэн Б.Сэрдамба, инженер Б.Мөнх-Эрдэнэ.   |
| <b>6. Дүгнэлтийн товч утга:</b> /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоос/ |  |   |
| 1  | 6.12.1. архитектур төлөвлөлтийн болон зургийн даалгавар, загвар зураг, эх загвар зураг/эскиз/, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүдийг тодорхойлсон, техникийн нөхцөлтэй эсэх;   | Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны ариун цэврийн өрөөний агаар сорох системийн зургийг Аймаг сумдын төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны нүхэн жорлонг орчин үеийн стандарт шаардлагад нийцсэн ариун цэврийн байгууламж болгох төсөл арга хэмжээний ажлын зураг төсөл боловсруулах даалгавар. /2022 оны 05-р сарын 05-ны өдөр. Дугаар №3Д-05/2022/, барилга архитектурын хэсгийн хэмжилтийн зураг зэргийг үндэслэн БНБД23-01-09, БНБД41-01-11, БНБД31-03-03, MNS3240:2013. MNS3333:2013. MNS 5825:2007 ийг баримтлан гүйцэтгэсэн. Агаар сэлгэлтийн сорох системийн засварын зураг тул техникийн нөхцөл шаардлагагүй.  |
| 2  | 6.12.2. холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар энэ дүрмийн 5.2-т заасны дагуу хянуулж, дүгнэлт гаргуулж баталгаажуулсан эсэх;  | Агаар сэлгэлтийн зарим зургуудад ОБГазын улсын байцаагчийн тамга дарсан. Дүгнэлт хавсаргаагүй.  |
| 3  | 6.12.3. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, барилга бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь норм, нормативын баримт бичиг, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан эсэх; | 1. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын 1-р баг. 240 хүүхдийн бага сургууль.<br>2. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Тарни 8-р баг. 60 хүүхдийн бага сургууль.<br>3. Сэлэнгэ аймгийн Түшиг сумын 1-р баг. 320 хүүхдийн бага сургууль.<br>4. Сэлэнгэ аймгийн Орхон туул сумын 1-р баг. Гашаант тосгон 320 хүүхдийн бага сургууль зэрэг барилгуудын ариун цэврийн өрөөний агаар сорох системүүдийн зураг төслийг боловсруулсан. Одоо байгаа хуучин барилгуудын ариун цэврийн өрөөний гадна хананд 2-3- ш 150х150-ийн хоолойг зэрэгцүүлж гаргахаар төлөвлөсөн нь барилгын дулаан алдагдалтай болгох, материалын болон хөдөлмөр зарцаалалтыг ихэсгэсэн шийдэл болсноос гадна цонхтой хэсгүүдэд ялуу суусан байгааг тооцоогүй байна. Зэрэгцээ байгаа адилхан ариун цэврийн өрөөнөөс заавал тус тусд нь хоолой гаргахгүйгээр аль болох нэгэтгээд гаргах боломжто. байгааг анхаарах хэрэгтэй байна. |

