

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 2-р зэргийн хөрс	м2	28.8
2	Суурийн нүх гараар засч ухах	м3	3.7

БАЙГУУЛАМЖИЙН СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	0.88
2	Суурийн бетон бэлтгэл хийх	м3	0.884
3	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	6.174
4	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	23.04

БАЙГУУЛАМЖ /ЧИНГЭЛЭГ 40ТОНН/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	40 тонн-ыг контейнер /Зургийн дагуу засвар хийж тоноглон/	ш	1

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	1.35

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна цахилгааны шуудууны нүх гараар ухах	м3	16.8
2	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	60
3	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	60
4	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	60
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	16.8

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	11
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	1.05
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1.4
4	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	25
5	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	6.52
6	Шлакаар сувагт дулаалга хийх	м3	3.6
7	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	10
8	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж засаж булах	м3	0.54

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ДУЛААН ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор гадна дулааны шуудууны шороог ухаж овоолох	м3	93.6
2	Гадна дулааны шуудуунд элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	5.2
3	Шуудуунд бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх	м3	5.2
4	Сувгийн хана бетоноор цутгах	м3	7.8
5	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 40мм	км	0.12
6	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 25мм	км	0.06
7	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	36.8
8	Фланц ба арматурын голч d=40мм байрлуулах	ш	2
9	Фланц ба арматурын голч d=25мм байрлуулах	ш	1
10	Бетон дэр угсрах	ш	16
11	Төмөр бетон сувгийн хавтан	ш	32
12	Гадна шуудууг механизмаар булах	м3	67.6
13	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	5.2

Зураг төслийн нийт үнэ 3,000,000 төгрөг