

БАТЛАВ
 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
 ОРЛОГЧ Г.ЧИНБАТ

2023 оны ... дугаар сарын ... өдөр

14 СУМЫН НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН БИЕ ЗАСАХ
 БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2023.07.20

Алтай хот

| № | Хийгдэх ажлын нэр | Бүрдүүлэх баримт, гарах үр дүн |
|----|--------------------------------------|--|
| 1. | Нийтийн бие засах газар | 14 сумын нийтийн эзэмшлийн талбайд бие засах байгууламж барих (зөөврийн боловсон жорлон) |
| 2. | Байршил | Говь-Алтай аймгийн Баян-Уул, Бигэр, Дарив, Дэлгэр, Жаргалан, Тайшир, Тонхил, Төгрөг, Хөхморьт, Цогт, Цээл, Чандмань, Шарга, Эрдэнэ (14 сум) |
| 3. | Захиалагч байгууллага | Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар |
| 4. | Ажлын тоо хэмжээ, тавигдах шаардлага | <p>Тавигдах шаардлага</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ариун цэврийн байгууламжийн цэвэр, бохир ус, дулааны шугам хоолойн байрлал болон угсралт нь БНБД 40-06-16- "Дотор сантехникийн систем"-ийн шаардлагад нийцсэн байна. ❖ Бие засах суултуурын өрөө, гар угаах өрөөний ханыг (доторлогоог) ус чийгэнд тэсвэртэй, галд тэсвэртэй, цэвэрлэхэд хялбар материалаар хийсэн байна. ❖ Дотор талын ус, цахилгаан, дулааны шугамыг далд хийцээр хийнэ. ❖ Ус зайлуулах хоолойн гарах, шугам хоолойг PVC материалаар хийнэ. ❖ Цэвэр, бохирыг бүрэн шийдвэрлэх ❖ Хаалганы цоож бат бэх, гадна, дотроосоо онгойдог байна. ❖ Ариун цэврийн байгууламжийн барилгын гадна талын хаягийг босоо хэлбэрээр, нүдэнд шууд харагдах газар угсарч байрлуулна. ❖ Суултуурын тусгаарлах хаалт нь бат бэх, ус чийг, ялзрал элэгдлийн хамгаалалттай, цэвэрлэхэд хялбар материалаар хийгдсэн байна. Өргөн нь 0.45 м- ээс, өндөр нь 0.8 м-ээс багагүй байна. Тусгаарлах хавтанд тавиур, тавцан угсрах, тодорхой даац авах боломжтой байна. ❖ Эрэгтэй, эмэгтэй тусдаа ариун цэврийн өрөөний гар угаах угаалтуурын тоог MNS 6392:2013 "Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага" /4.2 Барилга байгууламжийн эрүүл ахуйн шаардлага /MNS 4236:2003/-ын дагуу төлөвлөнө. <p>Ажлын тоо хэмжээ</p> <p>Нийтийн бие засах боловсон жорлон нь дотор хэсэгт техникийн өрөө болон бие засах өрөө буюу үндсэн байгууламж гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ (тасалгаатай).</p> <p><u>Байгууламжийн гадна хэсэг:</u></p> <p>Сууж бие засах зориулалттай байгууламж нь өвлийн улиралд ашиглаж болохуйц дулаалга, доторлогоотой (хана, тааз, шал гэх мэт) урт 6 м, өргөн 2.4 м-ээс багагүй хэмжээтэй тохижуулсан 20 тн-ын контейнер байна.</p> <p>Контейнерын гадаргууг ус, чийгэнд тэсвэртэй төмрийн зориулалтын будгаар будах байх бөгөөд цагаан саарал</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>өнгөтэй, хүрээг цагаан өнгөөр будна. Цонх: Битүүмжлэл сайтай 0.5 м х 0.8 м хэмжээтэй вакум цонх 2 ширхэг . Хаалга: Дулаалгатай, бат бэх 0.96 м х 2.05 м хэмжээтэй хаалга байна. Шал: Хөөсөн хавтангаар дулаалж, модон шалтай (захиалагчтай зөвшилцөх) байна. Хана, тааз: Дулаалгатай доторлогоо хийнэ. (материалыг захиалагчтай зөвшилцөх) <u>Дотор хэсэг:</u> Байгууламжийн дотор зохион байгуулалт нь техникийн болон бие засах өрөө буюу үндсэн байгууламж гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ. 1.Бие засах буюу үндсэн байгууламж хэсэгт дараах бүрдэл орно. Үүнд: 1.1.Суултуур болон түүний дагалдах тоног төхөөрөмж нь бүрэн бүтэн, эвдрэл гэмтэлгүй байх бөгөөд 4 суултуур (эрэгтэй, эмэгтэй) байна. 1.2.Байгууламж дотор 4 тасалгаатай байх бөгөөд тасалгааг бат бэх хавтангаар хийж, бие засах өрөөний хаалганы нээгдэх хэмжээ 0.6 м х 2 м, кабин хэмжээ нь 0.5 м х 1.50 м-ээс багагүй байна. 2.Техникийн өрөө 2.1.Нөөцийн зориулалтын сав 1 тн багтаамжтай байх; 2.2.Халуун, хүйтэн усны 80 Вт-ын бойлер байрлуулах; 2.3.Сантехникийн шугам хоолойг PVC материалаар хийнэ. Диаметр нь 160 мм-ээс багагүй байна. 2.4. Насос суурилуулах (550 Вт-аас багагүй); <u>Нэмэлт тоноглол:</u> 1.Угаалтуур 2 ширхэг 2.Розетик 4 ширхэг (техникийн өрөөнд-1, бусад-3) 3.Бүх цахилгаан холболтыг бүрэн шийдэх 4.Унтраалга 3 ширхэг (техникийн өрөөнд-1, бусад-3) 5.Гэрэл 4 ширхэг (техникийн өрөөнд -1, бусад-3) 6.Цаас болон саван тогтоогч тус бүр 2 ширхэг 7.Толь 2 ширхэг</p> |
| 6. | Хийж хүлээлгэн өгөх хугацаа | Тус ажлыг 2023 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдөрт багтаан хийж дуусгаж, хүлээлгэн өгнө. |
| 7. | Багц ажлын үнэ | 14 сум тус бүр 25,000,000 (хорин таван зуун сая) төгрөгт (хийж гүйцэтгэх, ажиллах хүчний зардал зэрэг багтсан болно.) |
| 8. | Гүйцэтгэгч байгууллагад тавих шаардлага | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Чанартай хийж гүйцэтгэн 14 хоногт багтаан нийлүүлэх ❖ Баталгаа 1 жил байх бөгөөд гүйцэтгэгч эвдрэл гэмтлийг өөрийн хөрөнгөөр засварлах ❖ Ижил төстэй ажил хийж байсан туршлагатай байх |

ХЯНАСАН:

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Ш.ЭРДЭНЭБАТ

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН
ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨГТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА Д.ХАШ-ЭРДЭНЭ

БОЛОВСРУУДСАН:

ХБТХОХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Ж.МӨНХЧИМЭГ