

ЗМЗ. Механик цехийн өргөтгөл. Дэд өртөө

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

Код	Материалын нэр	Х/н	Тоо хэмжээ	Материалын үнэ /төгрөг /	
				Нэгж	Бүгд
1	2x1600кВА чадалтай иж бүрдмэл угсармал дэд өртөө	Иж бүрдэл	1	1,614,363,636.00	<b>1,614,363,636.00</b>
	<b>ДҮН</b>				<b>1,614,363,636.00</b>

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## 2Х1600 КВА ДЭД ӨРТӨӨ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2х1600кВА хүртэл чадалтай иж бүрэн дэд өртөө гадаа байрлуулж угсрах	иж бүрэн	1
2	Хүчний тосон трансформатор 1600/6/0,4кВ угсрах	ш	2
3	6 кв-н гаргалгааны хорго суурилуулах, 630А/	иж бүрэн	2
4	0.4 кв-ын оролтын шүүгээ р:1000х1350х2200 суурилуулах	иж бүрэн	1
5	Автомат таслуур 3200А АСВ	1 ш	1
6	Автомат таслуур 4/1000А МССВ	1 ш	1
7	Электрон тоолуур угсрах 380В 5А	ш	1
8	Гүйдлийн трансформатор угсрах 3000/5А	ш	3
9	Амперметр, вольтметр угсрах	ш	4
10	0.4 кв-ын оролтын шүүгээ р:1000х1350х2200 суурилуулах	иж бүрэн	1
11	Автомат таслуур 4/3200А АСВ	1 ш	1
12	Автомат таслуур 4/1600А МССВ	1 ш	1
13	Электрон тоолуур угсрах 380В 5А	ш	1
14	Гүйдлийн трансформатор угсрах 3000/5А	ш	3
15	Амперметр, вольтметр угсрах	ш	4
16	0.4 кв-ын секцийн шүүгээ р:800х1350х2200 суурилуулах 4000А	иж бүрэн	2
17	Автомат таслуур 4/2500А АСВ	1 ш	2
18	3 фазын автомат таслуур 3/100А МССВ	ширхэг	4
19	Амперметр, вольтметр угсрах	ш	6
20	Гүйдлийн трансформатор угсрах 1500/5А	ш	6
21	0.4 кв-ын гаралтын шүүгээ р:800х1350х2200 суурилуулах 3200А	иж бүрэн	2
22	Автомат таслуур 1000А МССВ	1 ш	2
23	3 фазын автомат таслуур 250А МССВ	ширхэг	4
24	3 фазын автомат таслуур 3/40 А МССВ	ш	2
25	0.4 кв-ын гаралтын шүүгээ р:800х1350х2200 суурилуулах 3200А	иж бүрэн	2
26	Гурван фазын автомат таслуур 630А МССВ	ширхэг	2
27	Гурван фазын автомат таслуур 250А МССВ	ширхэг	4
28	3 фазын автомат таслуур 3/160А МССВ	ширхэг	2
29	0.4 кв-ын гаралтын шүүгээ р:800х1350х2200 суурилуулах	иж бүрэн	2
30	Гурван фазын автомат таслуур 400А МССВ	ширхэг	6
31	Кабелийн тавиурын тулц тулгуур угсрах К1163	тн	0.09035
32	Кабелийн тавиур суурилуулах 3000 м	ш	40
33	Хэвтээ газардуулагч 40х4мм угсрах	м	102