

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

БАРИЛТЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛД ХЯНАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ
ДҮГНЭЛТ

Нэг. Барилга байгууламжийн зураг төслийн мэдээлэл.

1. Барилга байгууламжийн байршил: Хэнтий аймаг, Мөрөн сум,
Зургийн шифр, зураг төслийн байгууллага: BS00102/-01L-1, "Барсал төрс" ХХК захирагч
Г.Жавхлантай
3. Барилга байгууламжийн зориулалт: Соёлын төвийн барилгын цахилгаан хангамжийн
35 кв-ын ЦДАШ, 35/0,4 кв-ын 250 ква чадалтай дэд станц
4. Барилга байгууламжийн багтаамж, куб.м:
5. Барилгын давхар, приметр:
6. Галд тэсвэршилтийн зэрэг: төлөвлөсөн: II
7. Үйлдвэрлэлийн ангилал:
8. Барилгын үүргийн галын аюулын анги: IV
9. Зургийн иж бүрдэл: 1 хэсэг хуудас
10. Галын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр:
- 10.1. Гал унтраах автомат тоног төхөөрөмж: үгүй
- 10.2. Галын дохиололын зураг: үгүй
- Гал унтраах дотор усан хангамж: үгүй

№	Хянаж шалтсан чиглэл	Илэрсэн	БНБД, стандартын	Биелэлт
1	Ерөнхий төлөвлөгөө, галын аюулгүйн зай хэмжээ	Барилга хоорондын зай		+
		Галын автомашинны зам		
		Үер усны хангамж		+
2	Архитектур төлөвлөлт, байгуулалт, хийц бүтээцийн шийдэл	Гал унтраах хамгаалах халт, халга Галас тусгаарлах зааг, өрөө тасалгаа Дээвэр Газар доорхи давхарын зориулалт Аваргын зам гарч		+
3	Галас хамгаалах техник, тоног төхөөрөмж	Гал унтраах автомат тоног төхөөрөмж Галын дохиололын		

Хоёр: хяналт шалгалт хийсэн тухай тэмдэглэл.

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАХ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

БАГАНУУР ЗҮН ӨМ ДЭД БАЙНГАМ ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ
СҮЛЖЭЭ ТӨРИЙН БАЙНГАМ ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ
ЛҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



2019 оны 07-р сарын 29-ний өдөр № ХЭ 19/33 Багануур дүүрэг

1. Техникийн нөхцөл хүссэн хуулийн этгээд:

2. Хэрэглэгчийн хаяг:

Хэнтий аймаг, Мөрөн сум, 4-р баг Утас: 96643167

3. Хэрэглэгчийн байршил, зэрэглэл:

Хэнтий аймаг, Мөрөн сум, 4-р баг, Засаг даргын тамгын газрын зүүн талд 3-р зэрэглэл

4. Ажил үйлчилгээний зориулалт:

2019 оны 06-р сарын 25-ны өдрийн №01/179 тоот албан бичиг

5. Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл:

6. Хэрэглээний нийт чадал:

150 кВт

7. Холбогдох цэг:

7.1 35 кВ-ын Мөрөн ЦДАШ-ын тулгуур №7-с 30 м-н зайд "Т" хэлбэрийн портал угсарч 35 кВ-н хуурай салгуур, микропроцессорын хамгаалалт бүхий ректоузэр таслуур суурилуулна.

7.2 Шинээр угсарсан "Т" хэлбэрийн портал дээрх 35 кВ-ын ректоузэр таслуураар дамжуулж 70 мм²-аас багатай хөндлөн огтлолтой АС маркийн дамжуулагчтай, төмөр бетон тулгууртай 35 кВ-ын ЦДАШ угсарч төгсгөлд нь 250 кВА чадалтай 35/0.4 кВ-ын хүчний трансформатор бүхий АТТ маягийн дэд ертөөг барина.

7.3 35/0.4 кВ-ын дэд ертөөний 35 кВ талд 35 кВ-ын цэнэг шавхагч, хуурай салгуур, гал хамгаалагч, 250 кВА чадалтай хүчний трансформатор, 0.4 кВ талд нь 0.4 кВ-ын иж бүрэн хуваарилах хайрцаг суурилуулна.

8. Тоолуур хэмжих хэрэгсэл:

8.1 35/0.4 кВ-ын дэд өртөөний 0.4 кВ талд Монгол улсын Стандартчилал хэмжил зүйн үндэсний төвөөс загварын туршилтад орж, ашиглахыг зөвшөөрч баталгаажуулсан IEC 61861-1 стандартын шаардлага хангасан 400/5 коэффициенттэй гүйдлийн трансформатор, RS-485, PLC болон GSM /2G, 3G/-р гадны төхөөрөмжтэй холбогдох боломжтой IEC 62056 стандартын шаардлага хангасан 0.5S нарийвчлалтай, санах ойтой, олон үйлдэлтэй 5 А-н ухаалаг тоолуур суурилуулна.

9. Тусгай заалтууд:

9.1 Шинээр угсрах 35 кВ-ын ЦДАШ, 35/0.4 кВ-ын дэд өртөөний ажлын зургийг эрх бүхий байгууллагаар хийлгэн, техникийн нөхцөл олгогч болон ашиглалт стандартчиллын инженерээр хянуулж, магадлан хяналтаар баталгаажуулна.

9.2 Шинээр угсрах 35 кВ-ын ЦДАШ-ын трассын зураг, схемийг Хэнтий ЦТСС-ын инженер техникийн ажигчидтай хамтран гаргана.

9.3 Шинээр баригдах 35/0.4 кВ-ын дэд өртөөнд "Цахилгаан байгууламжийн дүрэм"-ийн 1.6.41-н дагуу эсэргүүцэл нь 4 Ом-с ихгүй байхаар газардуулга хийнэ.

9.4 Шинээр угсрах 35 кВ-ын ЦДАШ, 35/0.4 кВ-ын дэд өртөө нь бүсдэн эзэмшлийн газар нутаг, инженерийн байгууламжийг огтлолцож байгаа цэргүүдэд холбогдох эрх бүхий байгууллагаас техникийн зөвшөөрөл авна.

9.5 Хэнтий аймгийн газрын албанаас шинээр баригдах 35/0.4 кВ-ын дэд өртөөний байрлал, 35 кВ-ын ЦДАШ-ын трассын дагуу газрын зөвшөөрөл авч баталгаажуулан мэдээллийн санд оруулна.

9.6 Шинээр хийгдэх цахилгаан угсралт, монтажийн ажилд хүчдлийн түвшингийн ±5%-ийн хэлбэлзэлд ажиглах, Монгол орны цаг уурын нөхцөлд зохицсон, экологид сөрөг нөлөөлөлгүй, орчин үеийн шинэ найдвартай тоног төхөөрөмж суурилуулна.

9.7 35 кВ-ын ЦДАШ, 35/0.4 кВ-ын дэд өртөөний барилга угсралтын ажлыг "Эрчим хүчний барилга байгууламж барих тусгай зөвшөөрөл"-тэй мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ.

9.8 Шинээр баригдах шулам тоноглогын барилга угсралтын ажлыг ном дүрмийн дагуу гүйцэтгэж,

шаардлагатай хэмжилт туршилтыг БЗӨБЦС ТӨХК-ийн Хэнтий ЦТСС-аар хийлгэж, холбогдох хүчин төгөлдөр акт, протоколыг бүрдүүлнэ.

9.9 110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станцын 35 кВ-ын Мөрөн гарлаганы рөлө хамгаалалтын тавилын тооцоо, зохицуулалтыг БЗӨБЦС ТӨХК-р хийлгэж, ДҮТ ХХК-р хянуулна.

9.10 Хэрэглэгч нь 110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станцын 35 кВ-ын Мөрөн гарлаганы гүйдлийн трансформаторын ачааллыг тооцож, шаардлагатай тохиолдолд гүйдлийн трансформаторыг солино.

9.11 Шинээр угсарсан "Т" хэлбэрийн портал, 35/0.4 кВ-ын дэд өртөөнд "Цахилгаан байгууламжийн дүрэм"-ийн дагуу хашаа хийнэ.

9.12 Тухайн хэрэглэгч нь түгээх сүлжээнд холбогдсон нөхцөлд цахилгааны хэрэглээ, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ажиглалгаа нь түгээх сүлжээний үндсэн параметр болгох хүчдэл, давтамжийн утганд нөлөөлж нэгдсэн сүлжээний дүрэмд заасан зөвшөөрөгдөх утгас хэлбэрээ, олон бүүрэх, өсөх, тоноглолын ачааллагдах хэмжээ зөвшөөрөгдөх хязгаараас даваа мөн байгалийн онц нөхцөлд хүчин зүйлийн нөлөөлгөөс үлдэн түгээх сүлжээний үйл ажиглалгаа доголдох, саатах нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд түгээх сүлжээний хэвийн найдвартай ажиглалгаа хангахын тулд хугацаа харгалзаахгүй цахилгаан эрчим хүчээр хязгаарлах, түдгэлзүүлэх нөхцлөөр холбогдоно.

9.13 Техникийн нөхцөл, горимын тооцоонд заагдсан чадал, хэрэглээг нэмэгдүүлэхийг хориглоно.

9.14 Төвийн эрчим хүчний системийн төлөв байдалтай уялдуулж БЗӨБЦС ТӨХК-иас батласан горимын дагуу ажиглана.

9.15 Шаардлагатай тохиолдолд хязгаарлалтын горимд ажиглана.

10.1 Техникийн нөхцөлд тусгагдсан эрчим хүчний барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсний дараа "Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм"-ийн 4.22, 4.23 дугаар заалт, БЗӨБЦС ТӨХК-ийн "Цахилгаан түгээх сүлжээнд шинээр холбогдох объект" ашиглалтанд хүлээн авах журам"-ын дагуу холбогдоно.

10. Дор дурьдсан техникийн даалгавар, хууль дүрмийг мөрдөх:

5.2.4 Хугацаа дууссан техникийн нөхцлөөр зураг тохиолдолд.

хугацаанд цахилгааны сүлжээнд холбогдоогүй 5.2.3 Техникийн нөхцлийн хүчинтэй байх хэргүүлэн техникийн нөхцөл олгосон.

5.2.2 Холболт хийх цэгийн хүчин чадлаас тодорхойлсон.

хэрэглээний өргөтгөлдээ зориуд буюу 5.2.1 Техникийн нөхцөл авахын тулд техникийн хүчинтэй болгоно. Үнд:

5.2 Техникийн нөхцлийг дараах үндэслэлээр болгоно.

5 дахь хэсэгт заасан доорх заалтуудыг мөрдөж хэрхэн хангах техникийн нөхцөл олгох журам"-ын хавсралтаар батлагдсан "Цахилгаан эрчим сарын 04-ны өрийн 03 тоот тушаалын нэгдүгээр 10.8 Эрчим хүчний сайдын 2013 оны 01 дүгээр

баримталж угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. 10.7 Хэрэглэгч нь "Цахилгаан байгууламжийн дүрэм"-ийн 4.2.72, 4.2.73, 4.2.74-р заалтуудыг

заалтуудыг дараах мөрдөж үүрэгтэй. 10.6 Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгч нь Монгол Улсын Эрчим хүч тухай хууль болон цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрмийн

хэрэглэгчдийг тэжээх үүрэгтэй. 10.5 Хэрэглэгч нь "Эрчим хүчний тухай" хуулийн 30.1.3 дахь заалтын дагуу өөрийн эзэмшлийн цахилгаан тоног төхөөрөмжөөс бусад

эрчим хүч хэрэглэх хууль бусад үйл ажиллагааг хариуцаж ажиллалтын томилж бөгөөд шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвасын дотор гар, орон сууц, үйлдвэрлэлийн бус барилга байгууламж барих, шугам сүлжээ өмчлөгч, эзэмшигчийн зөвшөөрснөөс бусад үйл ажиллагааг явуулахыг хориглоно.

10.3 Хэрэглэгч нь Монгол улсын Эрчим хүчний 30.1.8 дугаар заалтуудыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана.

10.2 Цахилгаан тоногдол болон агаарын шугам, кабели шугамын ашиглалт үйлчилгээний талаар БЗӨБЦС ТӨХК-ийн Хэнтий ЦТСагаарын шуурхай үйлчилгээний хэсэгтэй, цахилгаан эрчим хүчний тооцооны талаар Хангах хэсэгтэй тус тус гэрээ байгуулж ажиллана.

төсөл боловсруулах, барилга байгууламж барихыг хориглоно.

5.2.5 Техникийн нөхцлийн хүчинтэй хугацаа дуусахаас 1 сарын өмнө сунгуулах хүсэлтийг ажлын хэсэгт гаргана. Хугацаа дууссан техникийн нөхцлийг хүчингүйд тооцно.

10.9 Техникийн нөхцөлд тусгагдсан заалтуудыг биелүүлээгүй тохиолдолд техникийн нөхцлийг хүчингүйд тооцно.

10.10 Техникийн нөхцлийн дагуу барилга угсралтын ажлыг хоёр жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэн түгээх сүлжээнд холбогдох хийж энэ хугацаанд ажлыг хийж бөгөөд гүйцэтгээгүй тохиолдолд дахин шинээр техникийн нөхцөл авна.

Хянасан: ТҮАХТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ,
Ерөнхий инженер

ТҮАХБХ-ийн дарга

Боловсруулсан: ТНОЗ-ийн инженер

Г.Шүрэнчулуун



Д.Мөнхтулга



А.Бямбажаргал

