

Зураг төслийн баримт бичгийн


МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ 112/2023

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЛИЙН ХЭСЭГ УБ хот Сонгинохайрхан дүүрэг 39-р хороонд шинээр баригдах автозамын гэрэлтүүлэг, автозамын трасст орсон 6,10кВ-ийн кабель болон ЦДАШ, 0,4кВ-ийн ЦДАШ, 6/0,4кВ-ийн 100кВА чадалтай КТПН-г шинээр барих

д/д	Утга	Тайлбар
	Объектын байршил, хүчин чадал	- УБ хот Сонгинохайрхан дүүрэг 39-р хороонд шинээр баригдах автозамын гэрэлтүүлэг, ГГ01-ГГ.29 -6/0,4кВ-ийн 100кВА чадалтай КТПН-г шинээр барих ГЦ.1-ГЦ.13 -автозамын трасст орсон 6,10кВ-ийн кабель болон ЦДАШ, 0,4кВ-ийн ЦДАШ-ыг зөөх трасс , ГЦ,01-ГЦ.15 Шифр: ХМ-23-38
2	Объектын нэр, зургийн байгууллага, шифр	Зураг төслийн "Хайтөл мегават" ХХК, Гүйцэтгэсэн инженер Дэлгэрсуурь, М.Дулмаа , шалгасан инженер Б.Гантөгс
3. Дүгнэлтийн товч утга: (Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дүгээр тогтоолоос		
1	6.12.1, архитектур төлөвлөлтийн болон зураг төсөл боловсруулах даалгавар, эх загвар зураг, байгаль, цаг уурын ерөнхийгөгдлүүд, техникийн нөхцөлтэй эсэх	-Хоёр ширхэг ГГУС шинээр угсарна. Гэрэлтүүлгийн 9м шон 72 ш-ийг АВБ6Шв-1кВ 5х25мм ² 2097м урттай кабелиар тэжээхээр зураг төслийг боловсруулсан, Техникийн нөхцлийн 4.21-ийн дагуу 6,10кВ-ийн хүчдэлтэй 100кВА чадалтай КТПН-г шинээр барина. Мөн АТП-3311-ийг зөөж байрлуулна.
2	6.12.2. холбогдох мэргэжлийн байгууллагар энэ дүрмийн 5.2-т заасаны дагуу хянуулж дүгнэлт гаргуулж баталгаажуулсан эсэх	- УБЦТС ТӨХК-ийн 2023-04-25-ны өдрийн № 15/01554/23 тоот техникийн нөхцөл -Холбогдох байгууллагатай зөвшилцсөн байдал: - УБЦТС ТӨХК-ийн ерөнхий инженер Т.Мөнхболд - Нийслэлийн Хот Байгуулалт хөгжлийн газрын ИДБТХ-н цахилгаан хангамж хариуцсанахлах мэргэжилтэн Ц.Болортунгалаг - Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албаны дарга Г.Батзориг -НОБГ-ын Барилгын зураг төслийн хяналтын ахлах байцаагч, дэд хурандаа Ж.Хүдэрчулуун
3	6.12.3. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт барилга	Цахилгаан байгууламжийн дүрэм БД 43-101-03 болон" Цахилгаан техникийн ажил БНБД 3.05.06-90"

МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЛИЙН ХЭСГИЙН
 УБ хот Сонгинохайрхан дүүрэг 39-р хороонд шинээр баригдах автозамын гэрэлтүүлэг,
 автозамын трасст орсон 6,10кВ-ийн ЦДАШ, 0,4кВ-ийн ЦДАШ, 6/0,4кВ-ийн 100кВА чадалтай
 КТПН-г шинээр барих, Мөн АТП-3311-ийг зөөж байрлуулна

	Экспертийн санал, илэрсэн алдаа зөрчил	Биелэлт
1,	УБЦТС ТӨХК-ийн 2023-04-25-ны өдрийн № 15/01554/23 тоот техникийн нөхцөл	
2	6кВ-ийн кабель шугамыг материалын түүвэрт оруулах	кабель шугам материалын түүвэр оруула
3	6кВ-ийн салбарлалтын анкер тулгуур, төгсгөлийн анкер тулгуур материалын түүвэрт оруулах иж бүрнээр	иж бүрнээр оруулсан
4	Тайлбарт буугдах шугамнууд болон утасыг харъяа Баруун түгээх төвд актаар хүлээлгэж өгөх талаар тайлбарт оруулаж түүврийг түү	
Дүгнэлт бичиж, биелэлтийг шалгасан эксперт №		Б.О.У.НАМ /овог, нэр/ 2023 он 07 сар 04 өдөр
Биелэлтийн тайлбар бичсэн		Далгарсүр /овог, нэр/
2023 он 07 сар 04 өдөр		



Эксперт дүгнэлтийг компьютерээр 2 хувь бичиж, гарын үсэг, тамга тэмдгээ дарж баталгаажуулсан

Зураг төслийн баримт бичгийн

МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ

Гэрээний дугаар: 2023/112

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЛИЙН ХЭСГИЙН НЭР: ТӨСВИЙН ТООЦОО

д/д	Утга	Тайлбар
1	Объектын байр шил, хүчин чадал	УБ хот СХД-ийн 39-р хороонд шинээр баригдах авто замын гэрэлтүүлэг болон КТПН-ийн угсралт, замын трасст орсон агаарын дэд станц, ЦДШ-уудыг шилжүүлэх ажил. /Информатикийн самбар 2 ком, 9 м урттай шонтой 120Вт, 60Вт-ын 2 толгойтой гэрэлтүүлэгч 72 ком, КТПН-100кВА дэд өртөө, АТП-400кВА дэд өртөөг буулгаж дахин босгох, 0,4кВ-ын кабель 0,52км, 0,4кВ-ын ЦДАШ 1,625км /
2	Объектын нэр, шифр	УБ хот СХД-ийн 39-р хороонд шинээр баригдах авто замын гэрэлтүүлэг болон КТПН-ийн угсралт, замын трасст орсон агаарын дэд станц, ЦДШ-уудыг шилжүүлэх барилга угсралтын ажлын төсөв. Шифр: ХМ-2023/38
3	Объектын бүрдлийн хэсгийн нэр, марк, хуудасны тоо, гүйцэтгэсэн ААН, байгууллага, инженер	“ХАЙТАЛ МЕГАВАТ” ХХК Захирал-Б.Гантөгс Инженер- Б.Гантөгс Гүйцэтгэсэн- М.Дулмаа
4	Тооцоо, тооцооны программ, тооцсон байгууллагын нэр, гүйцэтгэсэн инженер	Барилгын төсвийн “Estimator Pro” программаар хийсэн. Төсөв зохиосон мэргэшсэн төсөвчин Н.Оюунцэцэг
5	Магадлалын дүгнэлтэд хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн үндэслэл, техникийн үндсэн шийдэл, ЭЗ-ийн үр ашигт мэргэжлийн үнэлэлт өгч, ТЭЗҮ, зураг төсөлд нэмж тусгах буюу хасах, өөрчлөх асуудлын талаар товч, тодорхой тусгана	УБ хот СХД-ийн 39-р хороонд шинээр баригдах авто замын гэрэлтүүлэг болон КТПН-ийн угсралт, замын трасст орсон агаарын дэд станц, ЦДШ-уудыг шилжүүлэх барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийг 522 736 364 төгрөг /таван зуун хорин хоёр сая долоон зуун гучин зургаан мянга гурван зуун жаран дөрвөн / төгрөгөөр хянав. Төсвийг “Хайтал Мегават” ХХК-ийн ажлын зургийн дагуу төсвийн суурь нормууд, мөн 2020.02.05 өдрийн БХБ-ын сайдын 30-р тушаалаар батлагдсан шинэчилсэн “Барилгын төсөв зохиох дүрэм” БНБД-ийн 81-95-12*-2020-ийн дагуу зохиосон байна. Материалыг одоогийн зах зээлийн жишиг үнээр тооцсон байна.

Дүгнэлт бичсэн:

Эксперт № 62-04

2023 оны 07 дүгээр сарын 05 өдөр



Н.Болормаа

Зураг төслийн баримт бичгийн

МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ

Гэрээний дугаар: 2023/112


ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЛИЙН ХЭСГИЙН НЭР: **ТӨСВИЙН ТООЦОО**

д/д	Экспертийн санал, илэрсэн алдаа зөрчил	Биелэлт
	Мэргэшсэн төсөвчин Н.Оюунцэцэг зохиосон УБ хот СХД-ийн 39-р хороонд шинээр баригдах авто замын гэрэлтүүлэг болон КТПН-ийн угсралт, замын трасст орсон агаарын дэд станц, ЦДШ-уудыг шилжүүлэх /Информатикийн самбар 2 ком, 9 м урттай шонтой 120Вт, 60Вт-ын 2 толгойтой гэрэлтүүлэгч 72 ком, КТПН-100кВА дэд өртөө, АТП-400кВА дэд өртөөг буулгаж дахин босгох, 0,4кВ-ын кабель 0,52км, 0,4кВ-ын ЦДАШ 1,625км / барилга угсралтын ажлын төсвийг 522 736 364 төгрөгөөр хянав.	522 736 364₮
1		
2		
3		
4		

Дүгнэлт бичиж, биелэлтийг шалгасан эксперт № 62-04

2023 оны 7 дүгээр сарын 05 өдөр

Биелэлтийн тайлбар бичсэн



Н.Болормаа

2023 оны дүгээр сарын өдөр