

Хавсралт №1

ҮНДЭСЛЭЛ: АЖЛЫН ЗУРАГ №ЕГ ШИФР ЗХ-.../2024

БАРИЛГЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ

<u>Цэвэр талбай</u>м ²	<u>Террас м²</u>
<u>Бохир талбай 71.63</u> м ²	

1	Материалын зардал		
2	Материалын зардал		
3	Ажлын хөлс		
4	Магадлашгүй ажлын зардал 2%		
5	Ашиг 5%		
6	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар /10%/		
7	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал 1%		
8	Бусад нэмэлт зардал/тээвэр/		
НИЙТ ЗАРДАЛ			

2 барих нийт дүн

Огноо: 2024.01.18

Байрлал:

	-
	-
	-

0

ҮНДЭСЛЭЛ: АЖЛЫН ЗУРАГ №ЕГ ШИФР ЗХ-.../2023АМИНЫ ОРОН СУУЦНЫ барилгын материалын нэг бүрчилсэн үнэ

<u>Цэвэр талбайм2</u>	<u>Террасм2</u>	<u>Огноо:2023.07.27</u>
<u>Бохир талбай 35м2</u>	<u>Гаражм2</u>	

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	тоо ширхэг	Үнэ, ₮ /НөАТ орсон/	
				Нэгж үнэ	Бүгд үнэ
0.000 ТҮВШИННИЙ ХУЧИЛТ /ШАЛНЫ ХУЧИЛТ/					
1	СИП 2500*1250*224	Ширхэг	12		
2	Мод /6000*196*46 мм /	Ширхэг	17		
3	Хөөс	Ширхэг	8		
4	Резба 12*1000	Ширхэг	16		
5	Шуруп /4.2*75 мм/	Ширхэг	850		
6	Шуруп /4.2*45 мм/	Ширхэг	1,440		
Дүн					-
ГАДНА ХАНЫН УГСРАЛТ					
1	СИП 2500*1250*124	Ширхэг	26		
2	Мод /6000*96*46 мм /	Ширхэг	34		
3	Хөөс	Ширхэг	18		
4	Шуруп /4.2*45 мм/	Ширхэг	3,120		
5	СММ Шуруп /4.2*72 мм/	Ширхэг	1,700		
6	Хавтгай төмөр	Ширхэг	12		
Дүн					-
ДОТОР ХАНЫН УГСРАЛТ					
1	Мод /6000*96*46 мм /	Ширхэг	27		
2	Шуруп /4.2*75 мм/	Ширхэг	1,350		
Дүн					-
ДЭЭВРИЙН ХУЧИЛТ					
1	СИП 2500*1250*224	Ширхэг	12		
2	Мод /6000*196*46 мм /	Ширхэг	26		
3	Хөөс	Ширхэг	8		
4	Шуруп /4.2*75 мм/	Ширхэг	1,560		
5	Хадаас/50 мм/	Ширхэг	1,440		
6	SSP Шуруп /81*320мм/	Ширхэг	22		
7	Хавтгай төмөр	Ширхэг	10		
Дүн					-
НИЙТ					-

Баталсан: О.Баяржаргал
Хянасан: Г.Очирхуяг
Гүйцэтгэсэн: Б.Хулан
Захиалагч: Э.Сугар

ҮНДЭСЛЭЛ: АЖЛЫН ЗУРАГ №ЕГ ШИФР ЗХ-15/2023АМИНЫ ОРОН СУУЦНЫ барилгын материалын нэг бүрчилсэн үнэ

<u>Цэвэр талбайм2</u>	<u>Террасм2</u>	<u>Огноо:2023.07.27</u>
<u>Бохир талбай 35м2</u>	<u>Гаражм2</u>	

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	тоо ширхэг	Үнэ, ₮ /НӨАТ орсон/	
				Нэгж үнэ	Бүгд үнэ
ФАСАДНЫ ЭЛЕМЕНТ					
1	Уур ус тусгаарлагч 75м2	Ширхэг	1		
2	Эхлэл 3000мм	Ширхэг	7		
3	Сайдинг 3660мм*230мм	Ширхэг	80		
4	Холбогч 3000мм	Ширхэг	4		
5	Гадна булан 3000мм	Ширхэг	4		
6	Цонхны хүрээ 3000мм	Ширхэг	4		
7	Төгсгөл 3000мм	Ширхэг	4		
8	Фаска	Ширхэг	9		
9	Соффит	Ширхэг	10		
10	Төгсгөл	Ширхэг	9		
11	Ж-трим	Ширхэг	9		
12	Цонх	м2	4		
Дүн					-
ДЭЭВЭР					
1	Хар цаас/D-basis/15м2	Ширхэг	3		
2	Уян дээвэр	м2	45		
4	Хадаас	Ширхэг	1		
Дүн					-
УС ЗАЙЛУУЛАХ СИСТЕМ					
1	Ховоо 3000мм	Ширхэг	2		
2	Ховоо тогтоогч	Ширхэг	10		
3	Ховоо холбогч	Ширхэг	1		
4	Юүлүүр	Ширхэг	1		
5	Таг	Ширхэг	2		
6	Хоолой 3000мм	Ширхэг	1		
7	Хоолой булан /45 град/	Ширхэг	2		
8	Хоолой холбогч	Ширхэг	1		
9	Хоолой тогтоогч	Ширхэг	4		
10	Хаялага	Ширхэг	1		
Дүн					-
НИЙТ ДҮН, ₮					-

